



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
Contrato Simplificado No 70210561

Siendo las 10:00 horas del 29 de octubre 2021 , con fundamento en los artículos 177 y 179 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal , así como en el artículo 26 fracción XXII del Reglamento orgánico en Materia de Administración, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado **No 70210561**, de Aplicación Retardante de Fuego a Elementos de Madera de la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Vicente Santos Guajardo” en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión; en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ing. Arq. Luis Arturo García Peralta supervisor asignado de la Dirección General de Infraestructura Física y el Mtro. Roberto Giacomán Gidi, Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo, y por parte de la empresa Grupo Azteca Construcciones, S. A. de C. V. el Ing. Fernando García Espericueta, representante legal.

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este contrato de servicios **No.70210561**, relativo al servicio de Aplicación Retardante de Fuego a Elementos de Madera de la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Vicente Santos Guajardo” en Saltillo, Coahuila de Zaragoza.

ANTECEDENTES

Con fecha 13 de agosto de 2021, se firmó el contrato simplificado **No. 70210561** de los servicios relativos al servicio de Aplicación Retardante de Fuego a Elementos de Madera de la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Vicente Santos Guajardo” en Saltillo, Coahuila de Zaragoza., con un monto original de contrato de \$ 393,527.14 (trescientos noventa y tres mil quinientos veintisiete pesos 14/100 M. N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$ 62,964.34 (sesenta y dos mil novecientos sesenta y cuatro pesos 34/100 M.N.). Resultando un monto neto de \$ 456,491.48 (cuatrocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos noventa y un pesos 48/100 M.N.).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo alguno y hacer un solo pago al término y aceptación de los trabajos, por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera remota a través de un Listado de Verificación.

Es decir, cubrir si así procede los \$ 393,527.14 (trescientos noventa y tres mil quinientos veintisiete pesos 14/100 M. N.) más el 16% del impuesto al valor agregado

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **Aplicación Retardante de Fuego a Elementos de Madera de la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Vicente Santos Guajardo” en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 2021.**

imYY45BNhGNmBs01qGo7fzas+8nOXUTpEMu5e+e4=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

equivalente a la cantidad de \$ 62,964.34 (sesenta y dos mil novecientos sesenta y cuatro pesos 34/100 M.N.). Resultando un monto total de \$ 456,491.48 (cuatrocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos noventa y un pesos 48/100 M.N.) para pagarse en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato.

El plazo de ejecución del “contrato original” fue de setenta días naturales comprendido del día 16 de agosto 2021 al día 25 de octubre 2021 de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

HECHOS

De conformidad con lo señalado en el artículo 176 del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 11 de octubre 2021 señalando como término el día 25 de octubre 2021, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de la Nación revise la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

Car.01 mantenimiento de puerta de madera a base de eliminar acabado existente, botado de clavos, resanes, ajustes, lasqueos, cambio y reposición de piezas de madera en mal estado evitando dañar áreas adyacentes, sellado, entintado, eliminar residuos de polvo y acabado con fire quim ignífugo barniz marca impermequimia con brocha o pistola de aspersión a dos manos, apreciándose un acabado fino. Considerar chambranas y marcos. Incluye: desmontaje, colocación, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, protecciones y limpieza. P.u.o.c.t.

Car.01.01 puerta entablerada 2.46 x 2.85 m. 2 hojas abatibles tablero inferior ciego y tablero superior con vidrios emplomados y 2 fijos laterales de 0.36 2.85 m. Acceso principal. Pza 1.00

Car.01.02 puerta entablerada, 1.00 x 2.85 m. 1 hoja abatible, tableros ciegos. Pza 1.00

Car.01.03 puerta entablerada, 0.98 x 2.15 m. 1 hoja abatible, tableros ciegos. Bodega 1, archivo administrativo, papelería. Pza 3.00

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **Aplicación Retardante de Fuego a Elementos de Madera de la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Vicente Santos Guajardo” en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 2021.**



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

- Car.01.04** puerta entablerada, 0.87 x 2.10 m. 1 hoja abatible, tableros ciegos y fijo superior 0.87 x 0.65 m. Dirección. Pza 1.00
- Car.01.05** puerta entablerada 1.28 x 2.10 m. 2 hojas abatibles tableros ciegos. Sanitario dirección. Pza 1.00
- Car.01.06** puerta entablerada, 0.83 x 2.08 m. 1 hoja abatible, tableros ciegos. Sanitario dirección. Pza 1.00
- Car.01.07** puerta entablerada, 1.00 x 2.72 m. 1 hoja abatible, tableros ciegos. Sala de juntas. Pza 1.00
- Car.01.08** puerta entablerada, 0.80 x 2.14 m. 1 hoja abatible, tableros ciegos. Enlace. Pza 1.00
- Car.01.09** puerta entablerada, 0.83 x 2.15 m. 1 hoja abatible, tableros ciegos. Site. Pza 1.00
- Car.01.10** puerta entablerada, 0.92 x 2.22m. 1 hoja abatible, tableros ciegos. Sala consulta, cuarto cisterna, acervo. Pza 3.00
- Car.01.11** puerta entablerada, 0.90 x 2.40 m. 1 hoja abatible, tableros ciegos. Oficina biblioteca. Pza 1.00
- Car.01.12** puerta entablerada, 1.01 x 2.15 m. 1 hoja abatible, tableros ciegos. Vestíbulo baños. Pza 1.00
- Car.01.13** puerta entablerada, 0.76 x 2.15 m. 1 hoja abatible, tableros ciegos. Sanitarios personal pza 2.00
- Car.01.14** puerta entablerada, 1.04 x 2.08 m. 1 hoja abatible, tableros ciegos. Acceso eventos. Pza 1.00
- Car.01.15** puerta tambor, 0.80 x 2.20 m. 1 hoja abatible. Sanitarios ventas. Pza 2.00
- Car.01.16** puerta tambor, 0.90 x 2.04 m. 1 hoja abatible. Escaleras capacitación. Pza 1.00
- Car.01.17** puerta tambor, 1.80 x 2.20 m. 2 hojas abatibles. Capacitación. Pza 1.00
- Car.01.18** puerta tambor, 0.90 x 2.25 m. 1 hoja abatible. Bodega s.u.m. pza 1.00
- Car.01.19** puerta tambor, 0.95 x 2.25 m. 1 hoja abatible. Site s.u.m. pza 1.00
- Car.01.20** puerta entablerada, 1.04 x 2.08 m. 1 hoja abatible, tableros ciegos. Acceso anexo. Pza 1.00
- Car.01.21** puerta entablerada 1.60 x 2.09 m. 2 hojas abatibles, reticular con vidrio. Vestíbulo. Pza 1.00
- Car.01.22** puerta entablerada, 0.80 x 2.20 m. 1 hoja abatible, tableros ciegos. Sanitarios eventos. Pza 2.00
- Car.01.23** puerta tambor, 0.90 x 2.20 m. 1 hoja abatible. Eventos. Pza 1.00
- Car.02** mantenimiento de escalones de madera a base de eliminar acabado existente, botado de clavos, resanes, ajustes, lasqueos, evitando

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Aplicación Retardante de Fuego a Elementos de Madera de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Vicente Santos Guajardo" en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 2021.



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

dañar áreas adyacentes, sellado, entintado, eliminar residuos de polvo y acabado con fire quim ignífugo barniz marca imperquimia con brocha o pistola de aspersión a dos manos, apreciándose un acabado fino. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, protecciones y limpieza. P.u.o.c.t.

Car.02.01 escalón 0.34 x 1.12 m. Pza 4.00
Car.02.02 peralte 0.17 x 1.12 m. Pza 5.00
Car.02.03 remate de escalón 0.10 x 1.12 m. X 1". Pza 1.00

Car.03 mantenimiento de escalera en anexo de eventos, 14 escalones de 1.00 x 0.30 m, 1 escalón de 1.00 x 0.50 m, 2 descansos de 1.00 x 1.10 m. Forjados con ángulo de 1 1/2" y madera de 1"; 2 alfardas monten doble de 4" y desarrollo de 6.00 m., a base de eliminar acabado existente, botado de clavos, resanes, ajustes, lasqueos, evitando dañar áreas adyacentes, sellado, entintado, eliminar residuos de polvo y acabado con fire quim ignífugo barniz marca imperquimia con brocha o pistola de aspersión a dos manos, apreciándose un acabado fino; elementos de herrería acabados con pintura de esmalte anticorrosivo 100 marca comex. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreo, protecciones y limpieza. P.u.o.c.t. pza 1.00

Car.04 mantenimiento de plafón de madera / perfil metálico bajo escalera de eventos 0.79 x 3.45 m. Fijado en alfardas. Considerar: lijado, asentado, resanes, eliminar residuos de polvo, entintado, asentado con lija y acabado con fire quim ignífugo barniz marca imperquimia con brocha o pistola de aspersión a dos manos, apreciándose un acabado fino. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo, protecciones y limpieza. P.u.o.c.t. pza 1.00

Car.05 mantenimiento de estrado de madera existente dividido en tres módulos, a base de asentado de barniz, resanes, ajuste, cambio de piezas de madera en mal estado, evitando dañar áreas adyacentes y acabado en barniz polyform 11000 semimate, apreciándose un acabado fino. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, protecciones y limpieza. P.u.o.c.t.

Car.05.01 5.90 x 1.80 m. Área aproximada 10.62 m²; peralte 0.32 m. Altura x 9.50 m. Desarrollo, duela de encino americano 3". Capacitación. Pza 1.00

Car.05.02 5.62 x 2.52 m. Área aproximada 14.16 m²; peralte 0.32 m. Altura x 10.66 m. Desarrollo duela de encino americano de 3 1/4". Salón usos múltiples. Pza 1.00

imYY45BNhGmBsS01lqGo7fzas+8nOXUTpEMu5e+e4=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

Car.06 mantenimiento de tablonces de madera 1" espesor, 0.20 m. De ancho x 1.27 m. De longitud, en barandal de terraza, a base de retiro de acabado existente y acabado en barniz polyform 11000 semimate. Considerar: ambas caras de tablonces. Incluye: desmontaje, montaje, colocación, limpieza de herrajes, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, protecciones y limpieza, p.u.o.c.t. pza 63.00

Car.07 suministro y colocación de terraza de madera (deck) a base de duelas de 4x1", barniz polyform 11000 semimate con bordes redondeados, separación entre duela de 5 a 6 mm, fijados sobre bastidor tubular de perfiles cal.14 con pijas de acero inoxidable de 1½", clavacotes en cabezas de tornillos madera estufada calidad selecta, evitando dañar áreas adyacentes y acabado con en barniz polyform 11000 semimate. Considerar: ambas caras de duela. Incluye: desmontaje, montaje, colocación, limpieza de herrajes, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, protecciones y limpieza, p.u.o.c.t. m2 68.00

Car.08 suministro y aplicación de pintura de esmalte anticorrosivo 100 marca comex, en bastidor tubular de perfiles cal.14 c-450 prolamsa 4"x 2", en un área de hasta 68.00 m2, a dos manos aplicada con brocha, hasta cubrir perfectamente la superficie, se deberá tener especial cuidado al aplicar la pintura para no dañar áreas adyacentes; considerar: limpieza, preparación, así como aplicación de primario anticorrosivo en piezas y áreas que se requiera. Incluye: materiales, mano de obra, escaleras, andamios, equipo, herramienta, acarreos, protecciones y limpiezas. P.u.o.c.t. pza 1.00

Car.09 suministro y colocación de escalones de madera existentes para terraza fijados con estructura de ptr 2"x 2", acabado en barniz polyform 11000 semimate. Considerar: ambas caras de tablonces. Incluye: desmontaje, colocación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, protecciones y limpieza. P.u.o.c.t.

Car.09.01 descanso 0.66 x 2.30 m. Pza 1.00

Car.09.02 escalón 0.33 x 2.63 m. Pza 1.00

Car.09.03 escalón 0.33 x 2.96 m. Pza 1.00

Car.10 mantenimiento plafón de duelas de diferentes tamaños, a base de retiro de acabado existente con removedor, asentado con lija, resanes, ajuste, cambio del 30% de piezas de madera en mal estado con duela de pino 4" x 1" estufada calidad selecta, evitando dañar áreas adyacentes y acabado con fire quim ignífugo barniz marca impermequimia. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, movimiento



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

de mobiliario o de cualquier objeto que estorbe, asentado, resanado, protecciones, acarreo, limpieza. P.u.o.c.t. m2 170.00

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.

CONCLUSIÓN

Los trabajos motivo del contrato simplificado por concurso público sumario **No. 70210561**, relativo a los trabajos del servicio de **Aplicación Retardante de Fuego a Elementos de Madera de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Vicente Santos Guajardo" en Saltillo, Coahuila de Zaragoza** fueron concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

RESUMEN DE IMPORTES FINIQUITO DE OBRA	
IMPORTE CONTRATADO	\$ 393,527.14
IMPORTE TOTAL EJERCIDO	\$390,955.95
IMPORTE DE OBRA NORMAL	\$393,527.14
IMPORTE DE CONTRATO A CANCELAR A FAVOR DE LA SCJN.	\$ 2,571.19
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 62,552.95
RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00
RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00
NETO A PAGAR	\$ 453,508.90

Con base en el artículo 169 fracción V del AGA XIV/2019 la empresa entrega una garantía por vicios ocultos de los trabajos realizados por un periodo de doce meses, a partir de la recepción del servicio de Aplicación Retardante de Fuego a Elementos de Madera de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Vicente Santos Guajardo" en Saltillo, Coahuila de Zaragoza con una cobertura en materiales y mano de obra. Asimismo, la empresa hace entrega de la carátula de estimación, resumen de partidas e informe por escrito con soporte fotográfico.

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quien participan, manifestando su conformidad en el

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **Aplicación Retardante de Fuego a Elementos de Madera de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Vicente Santos Guajardo" en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 2021.**

imYY45BNhGNmBsS01IqGo7fzas+8nOXUTpEMu5e+e4=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las 10:30 horas del 29 de octubre 2021.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
"MINISTRO VICENTE SANTOS GUAJARDO"
EN SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA**

**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

Mtro. Roberto Giacomán Gidi
Director de la Casa de la Cultura
Jurídica en Saltillo

Ing. Arq. Luis Arturo García Peralta
supervisor asignado de la Dirección General
de Infraestructura Física

POR LA EMPRESA
Grupo Azteca Construcciones, S. A. de C. V.

Ing. Fernando García Espericueta
Representante Legal

imYY45BNhGNmBsS01IqGo7fzas+8nOXUTpEMu5e+e4#