




PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Versión Pública de Acta Entrega-Recepción del Contrato 40210039

Con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 100, 106, fracción III, 107 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción III y 104 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en esta versión constante cuatro páginas y la presente carátula se omite la información considerada legalmente como CONFIDENCIAL, consistente en: firma y rúbrica de representante legal de una persona moral acorde con la determinación emitida por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su sesión de fecha seis de julio de dos mil veintidós con número de clave CT-VT/A-13-2022, la cual puede ser consultada en la siguiente liga <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2022-07/CT-VT-A-13-2022.pdf>, en la que analizó la confidencialidad de esos datos.


Lic. Alfredo L. Romea González
Director General de Infraestructura Física



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

PARA OBRA PÚBLICA

OBRA: "ADECUACIÓN DE ÁREA DE JUBILADOS Y AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN".

CONTRATO SIMPLIFICADO NÚMERO: 40210039

I. Lugar y Fecha: Monterrey, Nuevo León a 22 de abril de 2022

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León y siendo las 15:00 horas del día 22 de abril de 2022, se reunieron en la Casa de la Cultura Jurídica de Monterrey, ubicado en Calle Zaragoza número 244 norte y C. Albino Espinosa número 540, colonia Centro, Código postal 64000, Monterrey, Nuevo León., por parte de la Dirección de Obras, adscrita a la Dirección General de Infraestructura Física, el Arq. José Manuel Castañeda Murrieta, Supervisor Interno y por la otra parte la contratista Corporación Constructora G.C., S.A. de C.V., representada por el Arq. José Ángel Martínez Valdéz como Residente de obra. Para formalizar la recepción de los trabajos mediante la presente Acta de Entrega-Recepción para la:

"ADECUACIÓN DE ÁREA DE JUBILADOS Y AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN".

El objeto de la presente Acta de Entrega-Recepción es la de recibir por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo sucesivo la "SCJN" y entregar por parte del contratista los trabajos de la obra pública señalada y constatar el cumplimiento de los alcances del catálogo de conceptos del contrato signado entre las partes, así como levantar la presente Acta de Entrega-Recepción.

El proceso de esta Entrega-Recepción inicia con el aviso de la conclusión de los trabajos por parte de la contratista mediante oficio 3/40210039/CCGC de fecha 3 de marzo de 2022 y oficio 10/40210039/CCGC de fecha 11 de marzo de 2022, por lo que se efectúa en el sitio de la obra la revisión de los trabajos por parte de esta Dirección General de Infraestructura Física el 22 de abril de 2022. Del recorrido se constata que los trabajos fueron concluidos de acuerdo a los alcances establecidos en el contrato de referencia y en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, se determina recibir los trabajos descritos en el catálogo de conceptos del contrato original, reservándose el derecho la SCJN de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por vicios ocultos, defectos o incluso de mal funcionamiento de equipos e instalaciones no detectados durante la verificación física de los trabajos, así como pagos indebidos o en exceso o cualquier adeudo a determinar por la SCJN.

II. Descripción de los trabajos que se reciben:

- I Preliminares.
- II Preliminares Cimentación.
- III Cimentación.
- IV Estructura
- V Albañilería.
- VI Instalación Eléctrica.
- VII Acabados.
- VIII Herrería.



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

PARA OBRA PÚBLICA

Los trabajos de la obra consistieron en Adecuación de área de Jubilados y Auditorio de la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey, Nuevo León.

III. Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios:

• Montos:

- ✓ Monto contratado con IVA: \$ 875,915.58
- ✓ Monto del convenio modificatorio con IVA: \$ 48,446.05
- ✓ Monto de excedentes con IVA: \$ 0.00
- ✓ Monto de extraordinarios con IVA: \$ 48,446.05
- ✓ Monto no ejecutado con IVA: \$ 145,643.59
- ✓ Monto total ejecutado modificado con IVA: \$ 778,718.04

• Anticipo:

- ✓ Fecha del anticipo: 22 de diciembre de 2021
- ✓ Fecha de liberación de espacios: 01 de diciembre de 2021
- ✓ Monto del Anticipo con IVA: \$ 306,570.46

IV. Período de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios:

• Plazos:

- ✓ Fecha de firma de contrato de obra pública: 05 de noviembre de 2021
- ✓ Plazo en días naturales según contrato: 60 días naturales
- ✓ Fecha de Inicio de los trabajos según contrato: 22 de diciembre de 2021
- ✓ Fecha de terminación de contrato: 19 de febrero de 2022
- ✓ Suspensión al plazo de ejecución: 11 días naturales
- ✓ Fecha de termino con suspensión al plazo de ejecución: 2 de marzo de 2022
- ✓ Fecha real de terminación de los trabajos: 11 de marzo de 2022

V. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, así como las pendientes de autorización:

ESTIMACIONES PAGADAS				
NUMERO Y TIPO	IMPORTE ESTIMADO C/IVA	AMORTIZACION DE ANTICIPO C/IVA	IMPORTE NETO	FECHA DE PAGO
NINGUNA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	No aplica
Sub-total "A"	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA OBRA PÚBLICA

ESTIMACIONES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN Y PAGO				
NUMERO Y TIPO	IMPORTE ESTIMADO C/IVA	AMORTIZACION DE ANTICIPO C/IVA	IMPORTE NETO	FECHA DE PAGO
1 Normal	\$ 25,943.96	\$ 9,080.39	\$ 16,863.57	Pendiente de pago
2 Normal	\$ 123,344.53	\$ 43,170.58	\$ 80,173.95	Pendiente de pago
3 Normal	\$ 29,738.58	\$ 10,408.50	\$ 19,330.08	Pendiente de pago
1 Extraordinaria	\$ 48,446.05	\$ 16,956.11	\$ 31,489.94	Pendiente de pago
4 Normal Finiquito	\$ 551,244.92	\$ 226,954.88	\$ 324,290.04	Pendiente de pago
Total	\$ 778,718.04	\$ 306,570.46	\$ 472,147.58	

NUMERO Y TIPO	IMPORTE ESTIMADO C/IVA	AMORTIZACION DE ANTICIPO C/IVA	IMPORTE NETO	FECHA DE PAGO
Sub-total"A"	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Pendiente de pago
Sub-total"B"	\$ 778,718.04	\$ 306,570.46	\$ 472,147.58	Pendiente de pago
Total	\$ 778,718.04	\$ 306,570.46	\$ 472,147.58	Pendiente de pago

Nota:

Se observa que estas cifras pueden ser modificadas de acuerdo a la revisión de la estimación.

Monto total estimado con IVA:	\$ 778,718.04
Monto pagado con IVA:	\$ 0.00
Monto en trámite de pago:	\$ 0.00
Monto total por pagar:	\$ 778,718.04

VI. Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

- Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes documentos:

	SI	NO	NO APLICA
Planos o croquis correspondientes actualizados (Planos As built):	()	()	(X)
Manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes:	()	()	(X)
Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los equipos instalados:	()	()	(X)

VII. Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos, fue entregado a la supervisión interna.



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

PARA OBRA PÚBLICA

Entrega la obra: En este acto, el contratista hace entrega de la documentación que se le proporcionó al inicio de los trabajos, consistente en la normatividad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplicable a la obra (AGA XIV/2019, Procedimientos Operativos de la Dirección General de Infraestructura Física), copia simple de Propuesta Técnica y Económica; copia simple del proyecto ejecutivo; copias simples de permisos y licencias, etc.

La presente Acta de Entrega-Recepción no exime a la Contratista de los defectos, vicios ocultos y cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato, conforme al artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, quien se obliga a reparar las deficiencias sin costo alguno para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Siendo las 17:00 horas y no habiendo más que tratar, se da por concluida la presente diligencia, se cierra el mismo día que inició, y surta los efectos administrativos y legales a que haya lugar, se firma la presente en dos tantos por parte de los que intervinieron, previa lectura y aceptación de sus términos.

Entrega los trabajos:

LA CONTRATISTA

Corporación Constructora C.G., S. A. de C. V.



Ing. Oscar Mario Vásquez Saldaña
Administrador Único

Recibe los trabajos:

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Arq. José Manuel Castañeda Murrieta
Profesional Operativo