



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
Contrato Simplificado No 70220149

Siendo las dieciocho horas con cinco minutos del día doce de mayo del año dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal, así como en el **artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración**, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado (**No.70220149**), autorización mínima por adjudicación directa mantenimiento preventivo de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí, se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ing. Luis Arturo García Peralta, profesional operativo adscrito a la Dirección General de Infraestructura Física y el Lic. Luis Fernando de la Torre Ramírez y por parte de la empresa Grupo Azteca Construcciones S.A de C.V., el Ing. Fernando García Espericueta, en calidad de apoderado legal.

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este contrato de servicios **No.70220149**, relativos al mantenimiento preventivo de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí, ubicada en Avenida Venustiano Carranza 1830, Colonia del Valle, San Luis Potosí, San Luis Potosí, C.P. 78200.

ANTECEDENTES

Con fecha trece de abril de dos mil veintidós, se firmó el contrato simplificado **No. 70220149** autorización mínima por adjudicación directa de los servicios relativos al mantenimiento preventivo de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí, con un monto original de contrato de \$125,553.41 (Ciento veinticinco mil quinientos cincuenta y tres pesos 41/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$20,088.55 (Veinte mil ochenta y ocho pesos 55/100 M.N.), Resultando un monto neto de \$145,641.96 (Ciento cuarenta y cinco mil seiscientos cuarenta y un pesos 96/100 M.N.).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo alguno y hacer el pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera remota a través de un Listado de Verificación.

Es decir, cubrir si así procede los \$125,553.41 (Ciento veinticinco mil quinientos cincuenta y tres pesos 41/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$20,088.55 (Veinte mil ochenta y ocho pesos 55/100 M.N.). Resultando un monto total de 145,641.96 (Ciento cuarenta y cinco mil seiscientos cuarenta y un pesos 96/100 M.N.), para pagarse en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato.

08+2t+eHxdHgozDawl0oizJumDYTXPCM2iQLdINrk=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificadorio por la naturaleza de los trabajos. En lo casos que hubiera reducción o ampliación de trabajos los mismo se indicarán en el finiquito.

El plazo de ejecución del “contrato original” fue de 40 días naturales comprendido del día catorce de abril al veintitrés de mayo de dos mil veintidós, de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

HECHOS

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado dos de mayo de dos mil veintidós y señaló como término el día doce de mayo de dos mil veintidós, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento preventivo de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí, 2022.



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
HER	HERRERÍA		
HER.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ANTICORROSIVO COMEX 100 TOTAL BRILLANTE EN ELEMENTOS DE HERRERÍA EN COLOR EXISTENTE, A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O EQUIPO DE ASPERSIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, CONSIDERAR: LIMPIEZA, PREPARACIÓN ASÍ COMO APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN PIEZAS Y ÁREAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.		
HER.01.01	PUERTA 3.22 X 2.36 M. 2 HOJAS ABATIBLES. TABLEROS CIEGOS DE LÁMINA. Cochera.	PZA	1.00
HER.01.02	PUERTA 5.00 X 2.26 M. 4 HOJAS PLEGABLES. TABLEROS CIEGOS DE LÁMINA. Estacionamiento.	PZA	1.00
HER.01.03	PUERTA 5.12 X 3.05 M. 2 HOJAS ABATIBLES CON 15 Ø 2", 2 Ø 4"FIJOS. Fachada Principal.	PZA	2.00
HER.01.04	PUERTA 1.15 X 3.05 M. 1 HOJAS ABATIBLES CON 5 Ø 2", 2 Ø 4"FIJOS. Acceso Fachada Principal.	PZA	1.00
HER.01.05	COLUMNA 78 X 4"X 3.454 M. DE ALTURA. 4 CARAS. Cochera.	PZA	3.00
HER.01.06	PROTECCIÓN 3.40 X 1.90 M. FUJO. SOLERA DE 2" X 1/4" Y CUADRADOS DE 1". Módulo.	PZA	1.00
HER.01.07	PROTECCIÓN 2.40 X 1.40 M. FUJO. SOLERA DE 2" X 1/4" Y CUADRADOS DE 1". Ventas.	PZA	1.00
HER.01.09	PROTECCIÓN 2.90 X 1.10 M. FUJO. SOLERA DE 2" X 1/4" Y CUADRADOS DE 1". Sala Consulta.	PZA	2.00
HER.01.10	PROTECCIÓN 0.60 X 1.05 M. FUJO. SOLERA DE 2" X 1/4" Y CUADRADOS DE 1". Planta baja. Ventana tableros eléctricos y Ventana Área Servicio.	PZA	2.00
HER.01.11	PUERTA 0.80 x 2.10 M. 1 HOJA ABATIBLE. TABLERO CIEGO LÁMINA. Patio. Bodega servicios y baño oficiales.	PZA	2.00
HER.01.12	PUERTA 0.90 x 2.23 M. 1 HOJA ABATIBLE. TABLERO TIPO PERSIANA. Patio. Cuarto tableros eléctricos.	PZA	1.00
HER.01.13	BARANDAL DE PERFILES RECTANGULARES, PASAMANOS DE 2 1/2" X 1", VERTICALES 2" X 1" @ 0.13 M. ALTURA DE 0.88 M. Y 2.00 ML. DE DESARROLLO. Fachada Planta Alta.	PZA	1.00
HER.01.14	BARANDAL DE PERFILES RECTANGULARES, PASAMANOS DE 2 1/2" X 1", VERTICALES 2" X 1" @ 1.65 M. ALTURA DE 0.30 M. Y 7.25 ML. DE DESARROLLO. Fachada Planta Alta.	PZA	1.00
HER.01.15	ESCALERA 0.60 M. DE ANCHO Y 3.80 M. DE DESARROLLO. TUBO DE Ø 1 1/2". CON PROTECCIÓN DE 0.60 X 1.70 M. Azotea S.U.M.	PZA	1.00
HER.01.16	TAPA 0.68 X 0.68 M. A BASE DE LAMINA Y ÁNGULOS DE 1 1/2". Acceso Azotea S.U.M.	PZA	2.00
HER.01.17	ESCALÓN 0.45 X 1.02 M. SOLERA DE 1 1/2". Acceso C.M. Elevador.	PZA	1.00
HER.01.18	PROTECCIÓN BARANDAL 0.40 X 0.95 M. Ø 1". DESARROLLO 1.75 ML. Acceso C.M. Elevador.	PZA	2.00
HER.01.19	BARANDAL ESCUADRA 1.40 X 0.95 M. Ø 2 1/2"DESARROLLO 2.35 M. Salida Elevador Planta alta.	PZA	1.00
HER.01.20	ESCALERA 0.60 M. DE ANCHO Y 4.00 M. DE DESARROLLO. TUBO DE Ø 1 1/2". CON PROTECCIÓN DE 1.30 X 1.20 M. Azotea Principal.	PZA	1.00

08+2t+eHxdHgozDawll0oizJumDYTXPCM2lQLdJlNRk=

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento preventivo de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí, 2022.



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

HER.01.21	COLUMNA DE 0.30 X 0.30 M Y 8.43 M DE ALTURA, A BASE DE PLACA. TRES CARAS. De piso a techo, Fachada Sur Estacionamiento.	PZA	3.00
HER.01.22	PASAMANOS Ø 3". 5.19 ML. Pasillo Jubilados Planta Baja.	PZA	1.00
HER.01.23	PUERTA DE 0.70 x 2.06 M. A BASE DE PERFILES DE 2 1/2" X 1 1/4" Y LAMINA. UNA HOJA ABATIBLE. TABLERO CIEGO. Cilindro Escaleras Planta Baja.	PZA	1.00
HER.01.24	PUERTA CURVA 0.60 x 1.00 M. A BASE DE PERFILES DE 2 1/2" X 1 1/4" Y LÁMINA. UNA HOJA ABATIBLE, TABLERO CIEGO. Cilindro Escaleras Planta Alta.	PZA	1.00
HER.01.25	PUERTA DE 0.97 x 1.87. DOS HOJAS HABATIBLES TIPO PERSIANA. Planta Baja. Hidroneumático	PZA	1.00
HER.01.26	PUERTA 1.00 x 2.20 M. UNA HOJA ABATIBLE TABLERO CIEGO AMBAS CARAS. S. Emergencia.	PZA	2.00
HER.01.27	TAPA CISTERNA 0.60 X 0.60 M.	PZA	1.00
HER.01.28	BARANDAL ESCUADRA ALTURA DE 1.00 M; 5 POSTES Y PASAMANOS CON TUBO DE ACERO 2", REFUERZO INTERMEDIO DE TUBO DE ACERO DE 1" Ø DESARROLLO DE 3.00 ML. Azotea Auditorio.	PZA	1.00
HER.01.29	PASAMANOS Ø 3". 1.20 ML. Rampa Acceso Estacionamiento	PZA	1.00
HER.02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ANTICORROSIVO COMEX 100 TOTAL BRILLANTE BLANCO, EN PLAFÓN DE LOSACERO EXISTENTE, A DOS MANOS MÍNIMO, APLICADA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE; CONSIDERAR: RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO DE CROMATO DE ZINC. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.		
HER.02.01	2.01 X 1.25 M. Descanso Escalera de Emergencia	PZA	1.00
HER.02.02	2.25 X 4.25 M. Salida de Emergencia Planta Alta.	PZA	1.00
HER.02.03	2.25 X 5.50 M. Paso perdido.	PZA	1.00
HER.02.04	2.19 X 28.00 M. Pasillo Exterior Planta Baja	PZA	1.00
HER.02.05	5.00 X 3.40 M. Subestación.	PZA	1.00
HER.03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ANTICORROSIVO COMEX 100 TOTAL BRILLANTE BLANCO, EN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, SE DEBERÁ TENER ESPECIAL CUIDADO AL APLICAR LA PINTURA PARA NO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES; CONSIDERAR: LIMPIEZA, PREPARACIÓN ASÍ COMO APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN PIEZAS Y ÁREAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.		
HER.03.01	ESCALERAS METÁLICAS PARA ACCESO A SUBESTACIÓN, MEDIDAS GENERALES DE 0.68X2.75 M. DE LONGITUD CON UNA ALTURA DE 3.06 M., HECHAS CON PERFIL TUBULAR DE 4X2" CAL. 14 EN AMBOS COSTADOS, Y 12 ESCALONES DE 0.68X0.25 M. HECHOS CON ANGULO DE FIERRO DE 1X1"X3/16 EN TODO EL PERÍMETRO Y "T" DE REFUERZO AL CENTRO DE 1"X1/8" CON 4 SOLERAS DE 1"X1/8". CON DESCANSO DE 1.08 X 0.76 M.	PZA	1.00

08+2t+eHxdHgozDawl0oizJumDYTXPCM2iQLdInrk=

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento preventivo de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí, 2022.



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

HER.03.02	MURO FALSO METALICO DE 5.07X3.11 M. HECHO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE PERFILES TUBULARES 65X32 MM, CAL. 20, CON REJILLAS LUVER CAL. 18. INCLUYE: PUERTA DE 0.68X2.10 M. CON CERROJO DE SOLERA Y VARILLA LISA COMO CERRADURA.	PZA	1.00
HER.03.03	MURO FALSO METÁLICO DE 3.40X3.31 M. HECHO CON MARCO, CONTRAMARCO Y POSTE INTERMEDIO DE PERFILES TUBULARES 65X32 MM, CAL. 20, CON REJILLAS LUVER CAL. 18.	PZA	1.00
HER.03.04	MURO FALSO METÁLICO DE 4.92X3.31 M, HECHO CON MARCO, CONTRAMARCO Y POSTE INTERMEDIO DE PERFILES TUBULARES 65X32 MM, CAL. 20, CON REJILLAS LUVER CAL. 18.	PZA	1.00
HER.03.05	PUERTA DE DOS HOJAS DE 2.44X2.40 M. HECHA CON MARCOS Y CONTRAMARCOS DE PERFILES TUBULARES 65X32 MM, CAL. 20, CON REJILLAS LUVER CAL. 18.	PZA	1.00
HER.03.06	COLUMNA IPR DE 5 1/2"X 8" ALTURA DE 2.63 ML. AMBAS CARAS Y PATÍN.	PZA	4.00
HER.03.07	VIGA IPR DE 5 1/2"X 8" DESARROLLO DE 5.52 ML. AMBAS CARAS Y PATÍN.	PZA	2.00
HER.03.08	VIGA IPR DE 5 1/2"X 8" DESARROLLO DE 3.40 ML. AMBAS CARAS Y PATÍN.	PZA	4.00
HER.04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ANTICORROSIVO COMEX 100 TOTAL BRILLANTE MARCA COMEX COLOR EXISTENTE EN ESCALERA DE EMERGENCIA, A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O EQUIPO DE ASPERSIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE; CONSIDERAR: LIMPIEZA, PREPARACIÓN ASÍ COMO APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN PIEZAS Y ÁREAS QUE SE REQUIERA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.		
HER.04.01	ESCALONES DE 0.91 X 0.29 M. Y ESCUADRA SOBRE PERALTE DE 0.10 M; A BASE DE LAMINA CAL12 MODELO ZARPA Y PTR DE 1". AMBAS CARAS.	PZA	20.00
HER.04.02	PERFIL RECTANGULAR DE 4" X 2" PARA SOPORTE DE ESCALONES, AMBAS CARAS. 1.56 ML	PZA	2.00
HER.04.03	PERFIL RECTANGULAR DE 4" X 2" PARA SOPORTE DE ESCALONES, AMBAS CARAS. 2.30 ML	PZA	4.00
HER.04.04	PERFIL RECTANGULAR DE 4" X 2" PARA SOPORTE DE ESCALONES, AMBAS CARAS. 1.60 ML	PZA	2.00
HER.04.05	DESCANSO 2.01 X 1.19 M, A BASE DE LAMINA CAL12 MODELO ZARPA, MARCO PERIMETRAL CON PERFIL RECTANGULAR 4"X 2"Y 2 REFUERZOS LONGITUDINALES DE PTR DE 1". AMBAS CARAS.	PZA	3.00
HER.04.06	DESCANSO DE 0.91 X 0.74 M, A BASE DE LAMINA CAL12 MODELO ZARPA, MARCO PERIMETRAL CON PERFIL RECTANGULAR 4"X 2"Y REFUERZO LONGITUDINAL DE PTR DE 1". AMBAS CARAS.	PZA	1.00
HER.04.07	BARANDAL DE 1.10 M DE ALTURA A BASE DE TUBO Ø 2" PARA PASAMANOS, REFUERZO INTERMEDIO HORIZONTAL Y VERTICALES AL INICIO Y FIN. 1.50 ML.	PZA	4.00
HER.04.08	BARANDAL DE 1.10 M DE ALTURA A BASE DE TUBO Ø 2" PARA PASAMANOS, REFUERZO INTERMEDIO HORIZONTAL Y VERTICALES AL INICIO Y FIN. 4.00 ML.	PZA	3.00
HER.04.09	BARANDAL DE 1.10 M DE ALTURA A BASE DE TUBO Ø 2" PARA PASAMANOS, REFUERZO INTERMEDIO HORIZONTAL Y VERTICALES AL INICIO Y FIN. 2.20 ML.	PZA	4.00

08+2t+eHxdHgozDawl0oizJumDYTXPCM2iQLdJNRk=

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento preventivo de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí, 2022.



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

HER.04.10	BARANDAL DE 1.10 M DE ALTURA A BASE DE TUBO Ø 2" PARA PASAMANOS, REFUERZO INTERMEDIO HORIZONTAL Y VERTICALES AL INICIO Y FIN. 1.20 ML.	PZA	1.00
HER.04.11	BARANDAL DE 1.10 M DE ALTURA A BASE DE TUBO Ø 2" PARA PASAMANOS, REFUERZO INTERMEDIO HORIZONTAL Y VERTICALES AL INICIO Y FIN. 1.00 ML.	PZA	1.00
HER.04.12	POSTES Ø 3". 3.24 ML.	PZA	2.00
HER.04.13	POSTES Ø 3". 3.95 ML.	PZA	2.00
HER.04.14	VIGA IPR DE 10 1/2" X 8" DESARROLLO DE 4.22 ML. AMBAS CARAS Y PATÍN.	PZA	2.00
HER.05	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ANTICORROSIVO COMEX 100 TOTAL BRILLANTE MARCA COMEX COLOR EXISTENTE EN MURO PANTALLA EN NÚCLEO DE ESCALERA DE EMERGENCIA CON MEDIDAS GENERALES DE 4.22 M. DE ANCHO X 8.43 M. DE ALTURA; A BASE DE LAMINA PERFORADA DE 1/8" CAL20 Y BASTIDORES DE PTR 1X1"x1/8", A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE; CONSIDERAR: LIMPIEZA, PREPARACIÓN ASÍ COMO APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN PIEZAS Y ÁREAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE: PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.		
HER.05.01	TABLERO DE 2.94 X 0.80 M. (Ambas caras). Protección Escalera Emergencia	PZA	2.00
HER.05.02	TABLERO DE 4.22 X 0.80 M. (Ambas caras). Protección Escalera Emergencia	PZA	5.00
HER.05.03	TABLERO DE 4.22 X 0.50 M. (Ambas caras). Protección Escalera.	PZA	1.00

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.

CONCLUSIÓN

Los trabajos motivo del contrato simplificado nivel de autorización mínima, por adjudicación directa, **No. 70220149**, relativo a los trabajos del mantenimiento preventivo de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí fueron concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento preventivo de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí, 2022.



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

RESUMEN DE IMPORTES		
A	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$ 125,553.41
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
B	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
	ESTIMACIÓN UNO	000.00
	ESTIMACIÓN DOS	000.00
	ESTIMACIÓN "N"	000.00
C	SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 000.00
D	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$ 125,553.41
E	SUBTOTAL (C+D)	\$ 125,553.41
F	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)	\$ 000.00
G	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 20,088.55
H	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00
I	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 1,129.98
J	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 000.00
K	NETO A PAGAR	\$ 144,511.98

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes documentos:

	SI	NO	NO APLICA
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As built):	()	()	(X)
Manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes:	()	()	(X)
Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los equipos instalados:	()	()	(X)

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al supervisor interno.

La empresa hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de partidas e informe por escrito con soporte fotográfico.



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las dieciocho horas con quince minutos del día doce de mayo del año dos mil veintidós.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
"MINISTRO ANTONIO ROCHA CORDERO"

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

Lic. Luis Fernando de la Torre Ramírez
Director de Área

Ing. Luis Arturo García Peralta
Profesional Operativo

POR LA EMPRESA
GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

Ing. Fernando García Espericueta
Apoderado Legal