



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
Contrato Simplificado No 70230234

Siendo las doce horas con treinta minutos, del día veintiuno de agosto de 2023, con fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal, así como en el **artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración**, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado **No. 70230234**, del **Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado** para la Casa de la Cultura Jurídica en León, Guanajuato, se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ing. Julio César Hernández Valencia, Técnico Operativo, adscrito a la Dirección General de Infraestructura Física y la Licenciada Libia Zulema Gonzalez Martínez, Titular de la CCJ León, y por parte del prestador de servicio Einard Gabriel Paulin Campos. el C. Einard Gabriel Paulin Campos, representante legal.

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este contrato de servicios **No. 70230234**, relativo al **Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado** para la Casa de la Cultura Jurídica en León, Guanajuato, con domicilio en Calle Chiapas número 309, C.P. 37360 colonia Bellavista en León, Guanajuato.

ANTECEDENTES

Con fecha 05 de julio de 2023, se firmó el contrato simplificado **No. 70230234** de los servicios relativos al **Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado** para la Casa de la Cultura Jurídica en León, Guanajuato, con un monto original de contrato de \$130,099.00 (ciento treinta mil noventa y nueve pesos 00/100 m.n.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$20,815.84 (veinte mil ochocientos quince pesos 84/100 m.n.). Resultando un monto neto de \$150,914.84 (ciento cincuenta mil novecientos catorce pesos pesos 84/100 m.n.).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo alguno y hacer un pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera remota a través de un Listado de Verificación.

Es decir, cubrir si así procede los \$130,099.00 (ciento treinta mil noventa y nueve pesos 00/100 m.n.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al “**Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en León, Guanajuato**”, 2023.

gm3uSgJDsSrxIqy+2erZArqht9CMi7GW3GYUevBpBY=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

\$20,815.84 (veinte mil ochocientos quince pesos 84/100 m.n.). Resultando un monto total de \$150,914.84 (ciento cincuenta mil novecientos catorce pesos 84/100 m.n.) para pagarse en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato.

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. En lo casos que hubiera reducción o ampliación de trabajos los mismo se indicarán en el finiquito.

El plazo de ejecución del “contrato original” fue de 25 (veinticinco) días naturales comprendido del día 06 de julio de 2023 al día 30 de julio de 2023 de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

HECHOS

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 07 de julio de 2023 y fecha señalada como término al 14 de julio de 2023, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
SI.A.A.01	Suministro de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca TRANE modelo unidad condensadora 4TXK1624A1 modelo unidad evaporadora 4MXW1624A1, con capacidad de 2.0 T.R, con características 220V/1F/60HZ Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Se ubicarán en Archivo</i>	JGO.	2.00
SI.A.A.02	Suministro de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca TRANE modelo unidad condensadora 4TXK1618A1 modelo unidad evaporadora 4MXW1618A1, con capacidad de 1.5 T.R, con características 220V/1F/60HZ Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Se ubicarán en Acervo</i>	JGO.	2.00

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al “Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en León, Guanajuato”, 2023.

gm3uSgJDsSrXjIqy+2er7ArQh9CMi7GW3rGYUevBpBY=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
SI.A.A.03	Instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca TRANE modelo unidad condensadora 4TYK1624A1 modelo unidad evaporadora 4MYW1624A1, HI-WALL con capacidad de 24,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Se ubicarán en Archivo</i>	JGO.	2.00
SI.A.A.04	Instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca TRANE modelo unidad condensadora 4TYK1618A1 modelo unidad evaporadora 4MYW1618A1, HI-WALL con capacidad de 24,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Se ubicarán en Acervo</i>	JGO.	2.00
SI.A.A.05	Adecuaciones de base metálica existente para recibir la unidad condensadora nueva. Incluye: materiales iguales a los existentes, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	4.00
SI.A.A.06	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 1/4", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	12.80
SI.A.A.07	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 1/2", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	7.45
SI.A.A.08	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 5/8", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	5.35
SI.A.A.09	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de espesor 1/2" y para tubería de cobre de diámetro de 1/4", de la marca Armacell o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	0.00
SI.A.A.10	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de espesor 1/2" y para tubería de cobre de diámetro de 1/2", de la marca Armacell o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	6.40
SI.A.A.11	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de espesor 3/4" y para tubería de cobre de diámetro de 5/8", de la marca Armacell o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	4.70
SI.A.A.12	Aplicación de elastomero blanco a aislamiento térmico de tuberías de refrigeración. Incluye: Material Oficina Dirección, Mano de obra, Equipo y Herramienta	ML	10.40
SI.A.A.13	Suministro e instalación de cable eléctrico de uso rudo de 4x14 para interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora de la marca Condulac. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	23.57
SI.A.A.14	Suministro e instalación de tubo PVC hidráulico de 1/2" de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	0.00
SI.A.A.15	Desmantelamiento con recuperación de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca YORK modelo YSCA18FSAADK, con características eléctricas 220/2/60 y el desmantelamiento de la instalación eléctrica y de refrigeración. Equipos ubicados en Acervo y Archivo. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	JGO.	4.00
AA.I.E.01	Suministro e instalación de Interruptor de Seguridad, clase 3130 servicio general nema tipo 3R, intemperie, de 2x30 amperes, cat. D221NRB, marca SquareD, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. (CANCELADO EN REUNIÓN DE TRABAJO)	PZA	0.00
AA.I.E.02	Suministro e instalación de Interruptor Termomagnético automático de 2P-20 Amperes, tipo DOMAE número de referencia 12994, Marca Schneider Electric. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.C.T.	PZA	4.00
AA.I.E.03	Suministro e instalación de tubo licuatite de 13mm de diámetro marca Omega o su similar en especificaciones así como ser una marca comercializable en la república mexicana y en su calidad. Incluye: 2 puntas de cable eléctrico aislado calibre AWG y una punta de cable eléctrico desnudo marca condumex, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	4.00

gm3uSgjjD5SrXlqy+ZeR7ArQh19CMi7GW3GYUevBpBY=

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en León, Guanajuato", 2023.



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.

CONCLUSIÓN

Los trabajos motivo del contrato simplificado por adjudicación directa **No. 70230234**, relativo a los trabajos del "Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en León, Guanajuato" fueron concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

RESUMEN DE IMPORTES		
A	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$ 130,099.00
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
B	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
C	SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 000.00
D	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$126,170.18
E	SUBTOTAL (C+D)	\$126,170.18
F	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)	\$ 3,928.82
G	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$20,187.23
H	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00
I	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00
J	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 000.00
K	NETO A PAGAR	\$146,357.41

*En su caso, desglosar los motivos y razones por los que se aplicaron deductivas y/o sanciones.

Para los conceptos SI.A.A.06, SI.A.A.07, SI.A.A.08, SI.A.A.09, SI.A.A.10, SI.A.A.11, SI.A.A.13, se instalaron menos cantidad ya que no fue necesario.

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes documentos:

	SI	NO	NO APLICA
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As built):	()	()	(x)
Manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes:	(x)	()	()
Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los equipos instalados:	(x)	()	()

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en León, Guanajuato", 2023.

gm3uSgjlDsSxjlyzer7ArQh9CM7GW3GYUevBpBY=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al supervisor interno.

La empresa hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de partidas e informe por escrito con soporte fotográfico.

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las trece horas con cuarenta minutos del día veintiuno de agosto de 2023.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN LEÓN,
GUANAJUATO**

**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

Licenciada Libia Zulema González
Martínez, Titular de la Casa de la
Cultura Jurídica en León, Gto.

Ing. Julio César Hernández Valencia,
Técnico Operativo

**POR EL PRESTADOR DE SERVICIO
Einard Gabriel Paulin Campos**

C. Einard Gabriel Paulin Campos

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al “Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en León, Guanajuato”, 2023.