

**Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de bienes
y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 *fracción XXI*, 111 y 116 de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; 113, *fracción I* y el *Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; artículo 3, *fracción IX* de la *Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados*, así como en el *punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales*, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas del representante legal de la persona moral Orpa Electromecánica, S.A.S. de C.V., considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links <https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf>, https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf y <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf> en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de siete páginas y es parte integrante de la versión pública del acta de finiquito del contrato simplificado 70240323, relativo al suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado, por el periodo del 24 de septiembre al 3 de noviembre de 2024, para la Casa de la Cultura Jurídica en Colima, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Licda. Elba Leticia Barragán Cárdenas.

Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Colima



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

ACTA DE FINIQUITO
Contrato Simplificado No. 70240323

Acta de finiquito de los trabajos consistentes en "Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de Equipo de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel González Castro" en Colima, Colima", ubicada en la calle Miguel Hidalgo Nos. 158, 164 y 170, colonia Centro, C.P. 28000, en la Ciudad de Colima, Estado de Colima con contrato simplificado No. 70240323, clasificación mínima por adjudicación directa tareas que fueron adjudicadas al prestador de servicios Orpa Electromecánica, S.A.S. de C.V. y su representante legal, Ing. Iván Ortiz Díaz.

Colima, Colima, siendo las 14:00 horas del día 7 de noviembre de 2024, se procedió a la elaboración del Acta de Finiquito relativo a "Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de Equipo de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel González Castro" en Colima, Colima", elaborado por la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel González Castro" en Colima, Colima, y revisado por el Ing. Julio César Hernández Valencia, Profesional Operativo adscrito a la Dirección General de Infraestructura Física.

ANTECEDENTES

El día 24 de septiembre de 2024 se firmó contrato simplificado, nivel de autorización mínima por adjudicación directa No. 70240323 para el "Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de Equipo de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel González Castro" en Colima, Colima", ubicada en la calle Miguel Hidalgo Nos. 158, 164 y 170, colonia Centro, C.P. 28000, en la Ciudad de Colima, Estado de Colima, con un monto a ejercer por un importe de \$220,563.56 (Doscientos veinte mil quinientos sesenta y tres pesos 56/100 M.N.) IVA incluido, habiéndose pactado el pago hasta el término y aceptación del 100 % del servicio.

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos.

Para ello se estableció un plazo de ejecución de 40 (cuarenta) días calendario con inicio el día 25 de septiembre y hasta el 3 de noviembre de 2024 de acuerdo con lo estipulado en el contrato simplificado, plazo que se cumplió el día 21 de octubre de 2024.

HECHOS

En seguimiento de las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y modernización de la gestión del PJP para el ejercicio fiscal, y privilegiando el uso de las herramientas tecnológicas que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección General de Infraestructura Física acompaña técnicamente la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica y la Sede Histórica en Arrio de Rosales.

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de Equipo de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel González Castro" en Colima, Colima".

Gb+k2SURgZmispgeyqYaT16INv16vhEFxCU=

26ZWwMEH5gS2IRE5hCmH7CBqfIBHV7n0wkW5vFLxxC=



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

Con base en el Contrato Simplificado No. 70240323 clasificación mínima por adjudicación directa, relativo a los trabajos del "Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de Equipo de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel González Castro" en Colima, Colima" de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procedió a la revisión de los trabajos. El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del Apoyo Técnico de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "listado de verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato; para la valoración se incluyeron los alcances del catálogo de conceptos, especificaciones particulares, notas en general y señalamientos del acta de la junta de aclaraciones y/o reuniones de trabajo, así como revisión y visto bueno de los generadores, estimación, (carátula de estimación, resumen de partidas y verificación de cifras), entre otros.

De la documentación entregada y de la evidencia fotográfica se constatan los alcances descritos a continuación:

SI.A.A.01 SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO Y CON CARÁCTERISTICAS; -CAPACIDAD NOMINAL DE 60,000 BTU/HR (5 T.R.), -EVAPORADORA TIPO FAN & COIL, MODELOS 4TTR3060-N1000A- Y MCD060-D1P0CA-MARCA TRANE; CON CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (PZA 1.00)

SI.A.A.02 INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO Y CON CARÁCTERISTICAS; -CAPACIDAD NOMINAL DE 60,000 BTU/HR (5 T.R.), -EVAPORADORA TIPO FAN & COIL, MODELOS 4TTR3060-N1000A- Y MCD060- D1P0CA-MARCA TRANE; CON CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (PZA 1.00)

SI.A.A.03 ADECUACIONES DE BASE METÁLICA EXISTENTE PARA RECIBIR LA UNIDAD CONDENSADORA NUEVA. INCLUYE: MATERIALES IGUALES A LOS EXISTENTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (PZA 1.00)

SI.A.A.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO "REFRIGERACIÓN" DE DIÁMETRO NOMINAL DE 7/8", DE LA MARCA NACOBRE O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (ML 6.00)

SI.A.A.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO "REFRIGERACIÓN" DE DIÁMETRO NOMINAL DE 3/8", DE LA MARCA NACOBRE O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (ML 6.00)

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de Equipo de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel González Castro" en Colima, Colima".

26ZwWMEH5gS2IRE5hCmH7CBqFiBHv7/n0wkW5vflXXc=

26ZwWMEH5gS2IRE5hCmH7CBqFiBHv7/n0wkW5vflXXc=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SI.A.A.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE ESPESOR 3/4" Y PARA DIÁMETRO DE 7/8" (TUBERIA DE COBRE). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (ML 5.80)

SI.A.A.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE ESPESOR 3/4" Y PARA DIÁMETRO DE 3/8" (TUBERIA DE COBRE). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (ML 0.00)

SI.A.A.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO DE USO RUDO DE 4X16 PARA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE EVAPORADORA Y CONDENSADORA DE LA MARCA CONDULAC O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (ML 7.00)

SI.A.A.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (ML 0.00)

SI.A.A.10 FABRICACIÓN DE ADECUACIÓN DE DUCTERIA PARA RECONEXIÓN DE DUCTERIA; PLENUM. INCLUYE FABRICACIÓN DE PIEZAS DIVERSAS EN LAMINA GALVANIZADA MCA. TERNIUM O SIMILAR EN CALIBRE 24 Y CON FORRO DE FIBRA DE VIDRIO CON BARRERA DE VAPOR DE FOIL DE ALUMINIO DE 1" DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (JGO 0.00)

SI.A.A.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE DE 10" DE DIÁMETRO MARCA VERMONT O SIMILAR. INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (ML 8.00)

SI.A.A.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE 24X24" MODELO DPE-L-B-*06-08 O SIMILAR; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (PZA 6.00)

SI.A.A.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO 24X24" DE PANAL DE ABEJA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (PZA 2.00)

SI.A.A.14 SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE CUELLO DE LONA AHULADA DEL NO. 10, MEDIDAS APROXIMADAS DE 32X35CM (BOCA DE DESCARGA). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T. (PZA 0.00)

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de Equipo de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel González Castro" en Colima, Colima".

26ZWwMEH5gS2IRE5hCmH7CBqFiBHV7/n0wkW5vflXXc=
cGb+k2SURgZmlspggyqYaT16INv16vhEFxCU=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SI.A.A.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO MARCA BELIMO MODELO EXT-CF230-D402-AF O SIMILAR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (PZA 1.00)

SI.A.A.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE BLINDADO 5X18 (PARA EVAPORADOR-TERMOSTATO). P.U.O.C.T. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (ML 5.00)

SI.A.A.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLASTICA CON PEGOL DE 1". INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA (ML 2.00)

SI.A.A.18 SUMINISTRO DE FILTRO PLISADO, MODELO PERFECTPLEAT M6 O SIMILAR, CON UNA EFICIENCIA DE MERV 6 Y DIMENSIONES NOMINALES 24 X 24 X 1" (PULG.) INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (PZA. 2.00)

SI.A.A.19 DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 60,000 BTU/H; MODELOS 2TTB0060A1000BA / MCD060D1P0AA,, ASÍ COMO SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE REFRIGERACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. M.A.A.05 (JGO. 1.00)

SI.A.A.20 APLICACIÓN DE PROTECCIÓN MECÁNICA A AISLAMIENTO TERMICO DE LAS TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN EXTERIOR CON ELASTOMERICO BLANCO Y MANTA CRUDA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (ML 3.00)

I.E.A.A.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 2X60 AMPS., CLASE 1030 SERVICIO GENERAL, TIPO INTEMPERIE Y TIPO NEMA 3, CAT. D222NRB, MARCA SQUARE'D O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (PZA 0.00)

I.E.A.A.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2P-60 AMP. TIPO QOB CATÁLOGO N°. QOB-260, MCA. SQUARE'D O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T. (PZA 1.00)

I.E.A.A.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 19MM DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (ML 1.50)

I.E.A.A.04 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COLOCACIÓN Y ENERGIZACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR TIPO THW-LS VINANEL XXI, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD; 600 V. Y 90°C DE OPERACIÓN, CALIBRE (10 AWG). SE DEBERÁN DE CONSIDERAR, GUIADO, ACCESORIOS TIPO CAPUCHÓN PARA CONEXIONES, ENCINTADO DE CONEXIONES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA, EQUIPO

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de Equipo de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel González Castro" en Colima, Colima".

09cGb+k2SURgZmlspgeyqYaT16INv16vMEFxCU=

26ZWwMEH5gS2IRE5hCmH7CBqFiBHV7/n0wkW5vflXXc=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (ML 4.00)

I.E.A.A.05 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COLOCACIÓN Y ENERGIZACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD; 75°C DE OPERACIÓN, CALIBRE (12 AWG). SE DEBERÁ DE CONSIDERAR, GUIADO, ACCESORIOS TIPO CAPUCHÓN PARA CONEXIONES, ENCINTADO DE CONEXIONES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (ML 2.00)

O.C.A.A.01 DEMOLICIÓN DE FALSO PLAFÓN CORRIDO DE TABLAROCA. CONSIDERAR: DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN CON RECUPERACIÓN DE LÁMPARAS. EN EL ÁREA DE SALA DE CONSULTA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MOVIMIENTO DE MOBILIARIO O DE CUALQUIER OBJETO QUE ESTORBE, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ELEVACIONES Y DESCENSO DE MATERIALES, DESALOJO DE ESCOMBRO, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. (M² 33.23)

O.C.A.A.02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN MODULAR MARCA USG O SIMILAR CON PANELES ACÚSTICOS PARA CIELO RASO RADAR 2'X 2'X 3/8" ORILLA CUADRADA CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN DONN DX/DXL 15/16" COLOR BLANCO. CONSIDERAR: DESPIECE, SUJECIÓN A LOSA O VIGAS CON ALAMBRE GALVANIZADO Y ANGULO PERIMETRAL. EN EL ÁREA DE SALA DE CONSULTA. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, RECORTES, DESPERDICIOS, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. (M² 25.09)

I.I.A.A.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO FORRADO CALIBRE (14) AWG MARCA KOBREX O SIMILAR EN COLOR NEGRO; INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. (ML 0.00)

I.I.A.A.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO FORRADO CALIBRE (14) AWG MARCA KOBREX O SIMILAR EN COLOR BLANCO; INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. (ML 0.00)

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de Equipo de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel González Castro" en Colima, Colima".

26ZwWMEH5gS2IRE5hCmH7CBqFiBHV7/n0wkW5vflXXc=

26ZwWMEH5gS2IRE5hCmH7CBqFiBHV7/n0wkW5vflXXc=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

I.I.A.A.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO DESNUDO CALIBRE (16) AWG MARCA KOBREX O SIMILAR; INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. (ML 0.00)

I.I.A.A.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL CUBIC LED 60X120 CLAVE L5512-110 DE LA MARCA MAGG O SIMILAR DE 60W Y 4000 K, PARA SUSTITUIR LUMINARIAS EMPOTRABLES EN SALA DE CONSULTA; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PZA 8.00)

Conforme a la revisión por parte de la supervisión interna, de los generadores requisitados por el prestador de servicios, se establecen las cantidades de finiquito de acuerdo con el siguiente cuadro:

ESTADO FINANCIERO

RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO	
A	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA \$ 190,141.00
RELACIÓN DE ESTIMACIONES	
B	NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
	ESTIMACIÓN ÚNICA \$ 163,367.20
C	SUMA DE ESTIMACIONES \$ 163,367.20
D	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO \$ 000.00
E	SUBTOTAL (C+D) \$ 163,367.20
F	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) \$ 26,773.80
G	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO \$ 26,138.75
H	RETENCIÓN DE IVA \$ 000.00
I	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES \$ 000.00
J	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES* \$ 000.00
K	NETO A PAGAR \$ 189,505.95

El saldo neto a pagar se realizará conforme a los artículos 104 y 105 del AGA II/2019.

CONCLUSIONES

El prestador de servicios conforme al artículo 169 Fracción V del AGA XIV/2019 deberá garantizar los vicios ocultos que pudieran surgir en un futuro con vigencia establecida en las bases de los trabajos realizados del Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de Equipo de Aire Acondicionado, garantía que será determinante para efectuar el pago del importe plasmado en el presente finiquito, al respecto, el prestador de servicios presentó carta garantía con fecha 21 de octubre de 2024, con una vigencia por un año.

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de Equipo de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel González Castro" en Colima, Colima".

rx8oEG9c0vfkzsurgzmsipgeyq1atnoInV6vhEFxCU=

26ZWwMEH5gS2IRE5hCmH7CBqFiBHv77n0wkW5vflXXc=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Por otra parte, a la firma del presente, el prestador de servicios extiende el más amplio finiquito, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato objeto del presente.

Los trabajos motivo de este contrato fueron concluidos en su totalidad de conformidad con la suprema corte de justicia de la nación, en cumplimiento con los alcances y especificaciones de la misma, así como de los artículos 179 y 180 del Acuerdo General de Administración XIV/2019; haciendo constar la empresa prestadora de servicios, su conformidad con la presente y se compromete a no exhibir reclamación alguna que modifique o incremente las cantidades descritas, aceptando en su caso devolver los importes pagados en exceso y que surjan de una revisión posterior a la firma de ésta, por lo que de acuerdo con lo antes enunciado y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta de finiquito siendo las 14:30 horas de este mismo día, mes y año.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
"MIGUEL GONZÁLEZ CASTRO" EN COLIMA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS


 Licda. Elba Leticia Barragán Cardenas
 Directora

 Ing. Julio César Hernández Valencia
 Profesional Operativo

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS
ORPA ELECTROMECÁNICA DE C.V.

 Ing. Iván

rx8oEO9cGb+k2SURgZmlspgeyqYaTl6INvI6vhEFxUCU=

26ZWwMEH5gS2IRE5hCmH7CBqFiBHv77n0wkW5vflXXc=

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de Equipo de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel González Castro" en Colima, Colima".