

**Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de  
bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 *fracción XXI*, 111 y 116 de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; 113, *fracción I* y el *Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; artículo 3, *fracción IX* de la *Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados*, así como en el punto *trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales*, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de *clasificación y desclasificación de la información*, así como para la *elaboración de versiones públicas* se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas, rúbricas y números telefónicos de la persona moral contratista Grupo Azteca Construcciones, S.A de C.V., considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links:

<https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf>  
[https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado\\_electronico\\_notificaciones/documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf](https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf)  
y <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf>

en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de 09 páginas y es parte integrante de la versión pública del dictamen finiquito del contrato simplificado 70240266 del mantenimiento de herrería, por el periodo del 28 de agosto al 26 de septiembre de 2024 para la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí, San Luis Potosí, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

**Lic. Luis Fernando de la Torre Ramírez**

**Director de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí**



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

**ACTA DE FINIQUITO**  
**Contrato Simplificado No 70240266**

Acta de finiquito de los trabajos consistentes en "Mantenimiento de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí, ubicada en Avenida Venustiano Carranza, número 1830, Colonia del valle, San Luis Potosí, San Luis Potosí, código postal 78200" con contrato simplificado no. 70240266, clasificación nivel de autorización mínima por adjudicación directa, tareas que fueron adjudicadas al prestador de servicios Grupo Azteca Construcciones, S.A de C.V., representada por el Ing. Fernando García Espericueta, apoderado legal de la persona moral.

San Luis Potosí, San Luis Potosí, siendo las dieciocho horas con cuarenta minutos, del día siete de noviembre de 2024, se procedió a la elaboración del Acta de Finiquito relativo a "Mantenimiento de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí", elaborado por la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí, San Luis Potosí, y revisado por el Arq. Bernardo Cervantes García, adscrito a la Dirección General de Infraestructura Física.

**ANTECEDENTES**

El día 27 de agosto de 2024 se firmó contrato simplificado, nivel de autorización mínima por adjudicación directa, no. 70240266 relativo al "Mantenimiento de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí, ubicada en Avenida Venustiano Carranza, número 1830, Colonia del valle, San Luis Potosí, San Luis Potosí, código postal 78200", con un monto a ejercer por un importe de \$143.668.17 (Ciento cuarenta y tres mil seiscientos sesenta y ocho pesos 17/100 M.N.), IVA incluido, habiéndose pactado el pago hasta el término y aceptación del 100 % del servicio.

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos.

Para ello se estableció un plazo de ejecución de 30 (treinta) días calendario con inicio el día veintiocho de agosto 2024 y hasta el veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro, respectivamente, de acuerdo con lo estipulado en el contrato simplificado, plazo que se cumplió el veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro.

MISERABLES Y VIOLENTOS



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**H E C H O S**

En seguimiento de las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y modernización de la gestión del PJJ para el ejercicio fiscal, y privilegiando el uso de las herramientas tecnológicas que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección General de Infraestructura Física acompaña técnicamente la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica y la Sede Histórica en Ario de Rosales.

Con base en el Contrato Simplificado No. 70240266 por adjudicación directa, relativo a los trabajos del "Mantenimiento de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí" de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procedió a la revisión de los trabajos. El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del Apoyo Técnico de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "listado de verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato; para la valoración se incluyeron los alcances del catálogo de conceptos, especificaciones particulares, notas en general y señalamientos del acta de la junta de aclaraciones y/o reuniones de trabajo, así como revisión y visto bueno de los generadores, estimación, carátula de estimación, resumen de partidas y verificación de cifras, entre otros.

De la documentación entregada y de la evidencia fotográfica se constatan los alcances descritos a continuación:

Md7e8A16T0yH0mE19p0t0y0r0t0m0K0V0C5x02090F0E0D0R0V00=




**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
<b>HER</b>		<b>HERRERÍA</b>	
HER.01	DESMONTAJE DE TABLERO DE MADERA EXISTENTE EN BARANDAL DE PUENTE, 1" DE ESPESOR, 0.20 M. DE ANCHO HASTA 2.00 DE LONGITUD, FIJADO A PLACA DE POSTE CON TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 3/4"x 3/8", ROSCA, TUERCA Y RONDANAS, EN AMBOS EXTREMOS. CONSIDERAR: RECUPERACIÓN Y COLOCACIÓN. INCLUYE: DESMONTAJE, COLOCACIÓN, LIMPIEZA DE HERRAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.		
HER.01.01	1.36 M. DE LARGO	PZA	12.00
HER.01.02	2.13 M. DE LARGO	PZA	3.00
HER.01.03	0.80 M. DE LARGO	PZA	3.00
HER.01.04	1.00 M. DE LARGO	PZA	6.00
HER.01.05	1.15 M. DE LARGO	PZA	6.00
HER.01.06	1.30 M. DE LARGO	PZA	9.00
HER.01.07	0.45 M. DE LARGO	PZA	3.00
HER.01.08	1.33 M. DE LARGO	PZA	9.00
HER.01.09	1.65 M. DE LARGO	PZA	3.00
HER.01.10	0.32 M. DE LARGO	PZA	3.00
HER.02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN COLOR EXISTENTE PARA ELEMENTOS DE HERRERÍA A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: ASENTADO DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO DONDE LO REQUIERA. INCLUYE: PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.		
HER.02.01	BARANDAL HASTA 0.96 M. DE ALTURA A BASE DE TUBO Ø 2 1/2" PARA PASAMANOS, 5 REFUERZOS VERTICALES. HASTA 5.60 ML.	PZA	1.00
HER.02.02	BARANDAL HASTA 0.96 M. DE ALTURA A BASE DE TUBO Ø 2 1/2" PARA PASAMANOS, 5 REFUERZOS VERTICALES. HASTA 5.90 ML.	PZA	1.00
HER.02.03	BARANDAL HASTA 0.96 M. DE ALTURA A BASE DE TUBO Ø 2 1/2" PARA PASAMANOS, 4 REFUERZOS VERTICALES. HASTA 2.38 ML.	PZA	1.00
HER.02.04	BARANDAL HASTA 0.96 M. DE ALTURA A BASE DE TUBO Ø 2 1/2" PARA PASAMANOS, 2 REFUERZOS VERTICALES. HASTA 1.26 ML.	PZA	1.00
HER.02.05	BARANDAL HASTA 0.96 M. DE ALTURA A BASE DE TUBO Ø 2 1/2" PARA PASAMANOS, 4 REFUERZOS VERTICALES. HASTA 3.74 ML.	PZA	1.00
HER.02.06	PLAFÓN VESTÍBULO S.U.M.	M2	108.61
HER.02.07	ARMADURA ALTURA DE 0.50 M. SECCIONES DE 1.00 M. CUERDA SUPERIOR E INFERIOR CON PTR 3" x 3", MONTANTES Y DIAGONALES CON PTR DE 2 1/2" x 2 1/2"	ML	20.00

M19JES1A181PZUJOPAFERQEDY0T1T1MLK8YVA C15XVZ.00E16 B1ZV00=

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí"





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
HER.02.08	LARGUERO SECCIÓN 1.00 M. DE 0.14 X 0.20 M.	ML	49.95
HER.02.09	BARANDAL HASTA 0.96 M. DE ALTURA A BASE DE TUBO Ø 2 1/2" PARA PASAMANOS, 4 REFUERZOS VERTICALES. HASTA 3.74 ML.	PZA	1.00
HER.03	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS DE TUBO DE ACERO DE 2 1/2" Ø CÉDULA 30, ASENTADO SOBRE TUBO DE ACERO DE 2 1/2" (COMO POSTES). SOLDADO EN PASAMANOS EXISTENTE, PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX. CONSIDERAR: REPOSICIÓN DE ACABADOS Y PULIDO DE CORDONES DE SOLDADURA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.		
HER.03.01	PASAMANOS HASTA 0.25 M. DE ALTURA 5 REFUERZOS VERTICALES. HASTA 5.60 ML.	PZA	1.00
HER.03.02	PASAMANOS HASTA 0.25 M. DE ALTURA 5 REFUERZOS VERTICALES. HASTA 5.90 ML.	PZA	1.00
HER.03.03	PASAMANOS HASTA 0.25 M. DE ALTURA 2 REFUERZOS VERTICALES. HASTA 2.38 ML.	PZA	1.00
HER.03.04	PASAMANOS HASTA 0.25 M. DE ALTURA 2 REFUERZOS VERTICALES. HASTA 1.26 ML.	PZA	1.00
HER.03.05	PASAMANOS HASTA 0.25 M. DE ALTURA 4 REFUERZOS VERTICALES. HASTA 3.74 ML.	PZA	1.00
HER.04	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS DE TUBO DE ACERO DE 2 1/2" Ø CÉDULA 30, HASTA 0.25 M. DE ALTURA 2 REFUERZOS VERTICALES ASENTADO SOBRE TUBO DE ACERO DE 2 1/2" (COMO POSTES) ANCLADO A MURETE CON PLACA METÁLICA DE 7" X 3" X 1/4" Y TAQUETES MECÁNICOS MARCA HILTI MOD. HDI-1/4, (A RAZÓN DE 4 POR CADA PLACA DE APOYO), PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX. CONSIDERAR: REPOSICIÓN DE ACABADOS Y PULIDO DE CORDONES DE SOLDADURA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. Entrada Principal.	PZA	1.00

M1d7e8A1610yH0mE19p0rty0n1f1m1nKvZc5v0299F8d1R7v0=

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento de herramienta de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí"





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. SIN I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.
HER.05	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAMANOS CON DESARROLLO HASTA 3.25 ML. A BASE DE TUBO DE ACERO DE 2" Ø CÉDULA 30, DE 0.90 M. DE ALTURA CON 2 REFUERZOS VERTICALES (2.41 M. Y 1.00 M.) ASENTADOS SOBRE ALFARDA DE ESCALERA PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX. CONSIDERAR: REPOSICIÓN DE ACABADOS Y PULIDO DE CORDONES DE SOLDADURA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. Subestación Eléctrica.	PZA	1.00		
HER.06	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARDA DE SEGURIDAD EN ESCALERA MARINERA DE 2.15 M. ALTURA X 0.80 M. ANCHO, FORMADA POR 6 CINTURONES DE DESCANSO SEMICIRCULARES Y 3 REFUERZOS VERTICALES AMBOS FABRICADOS CON SOLERA DE 1/2" X 3/16". PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX O DE IGUAL CALIDAD. CONSIDERAR: RECORTE DE REJILLA DE METAL DESPLEGADO DE 0.35 X 2.00 M. ALTURA SOLDADA A ESCALERA, COLOR IGUAL AL EXISTENTE. REPOSICIÓN DE ACABADOS Y PULIDO DE CORDONES DE SOLDADURA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. Azotea auditorio.	PZA	1.00		
HER.07	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARDA DE SEGURIDAD EN ESCALERA MARINERA DE 3.10 M. ALTURA X 0.80 M. ANCHO, FORMADA POR 8 CINTURONES DE DESCANSO SEMICIRCULARES Y 3 REFUERZOS VERTICALES AMBOS FABRICADOS CON SOLERA DE 1/2" X 3/16". PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX O DE IGUAL CALIDAD. CONSIDERAR: COLOR IGUAL AL EXISTENTE, REPOSICIÓN DE ACABADOS Y PULIDO DE CORDONES DE SOLDADURA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. Azotea oficinas.	PZA	1.00		

M147eeAK6T0ayH9mEwP0eYy9itf4mK6Vz65v9B99F8jDfR7v80=

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí"





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
HER.08	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUELLA DE 0.60 M. LARGO X 0.15 M. ANCHO EN ESCALERA MARINERA, FORMADA POR ÁNGULO DE 1 1/2" X 1/8" Y LÁMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 14. PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX O DE IGUAL CALIDAD. CONSIDERAR: COLOR IGUAL AL EXISTENTE, REPOSICIÓN DE ACABADOS Y PULIDO DE CORDONES DE SOLDADURA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. Azotea auditorio.	PZA	2.00
HER.09	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCOTILLA DE .062 X 0.62 M.. FORMADA CON MARCO DE ÁNGULO 1" X 1" X 1/8", LÁMINA LISA CAL. 14, 2 BISAGRAS 3/8" DE BARRIL, JALADERA DE VARILLA 3/8" DE 15 CM. ALTURA X 20 CM. LARGO, PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX O DE IGUAL CALIDAD. CONSIDERAR: RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE ESCOTILLA EXISTENTE. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. Azotea auditorio	PZA	1.00
HER.10	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTENSIÓN DE PASAMANOS CON DESARROLLO DE 1.00 ML. A BASE DE TUBO DE ACERO DE 2 1/2" Ø CÉDULA 30, DE 0.90 M. DE ALTURA TOTAL, CON 3 REFUERZOS HORIZONTALES TUBO DE 3/4" Ø Y 1 REFUERZO VERTICAL TUBO DE ACERO DE 2 1/2" Ø (POSTE EN UN EXTREMO DE 0.83 M. ALTURA), ANCLADO A PRETIL DE AZOTEA CON 1 PLACA METÁLICA DE 4" X 4" X 1/4" Y TAQUETES MECÁNICOS MARCA HILTI MOD. HDI-1/4, (A RAZÓN DE 4 POR CADA PLACA DE APOYO), PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX O DE IGUAL CALIDAD. CONSIDERAR: REPOSICIÓN DE ACABADOS Y PULIDO DE CORDONES DE SOLDADURA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. Azotea Barandal.	PZA	2.00

M147eAK6T0yU9pWkPaBY3ifimk8VzC5v9296F5qR7vU0=

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí"





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
HER.11	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS DE TUBO DE ACERO DE 2 1/2" Ø CÉDULA 30, ASENTADO SOBRE TUBO DE ACERO DE 2 1/2" (COMO POSTES), SOLDADO EN PASAMANOS EXISTENTE, PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX O DE IGUAL CALIDAD. CONSIDERAR: REPOSICIÓN DE ACABADOS Y PULIDO DE CORDONES DE SOLDADURA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.		
HER.11.01	PASAMANOS EN ESCUADRA HASTA 0.30 M. DE ALTURA 7 REFUERZOS VERTICALES. HASTA 5.00 ML. (2.50 ML. POR LADO). Azotea Barandal.	PZA	1.00
HER.12	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SECCIÓN DE REJILLA TIPO IRVING DE 1.40 M. LARGO X 0.85 M., FORMADA POR SOLERA DE 1" X 1/8", ÁNGULO 1" X 1" X 1.40 ML. EN DOS EXTREMOS PARA SOBREPONERSE EN MURETE PARA PASO DE GATO, PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX O DE IGUAL CALIDAD. CONSIDERAR: RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE LA EXISTENTE, PULIDO DE CORDONES DE SOLDADURA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00

Conforme a la revisión por parte de la supervisión interna, de los generadores requisitados por el prestador de servicios, se establecen las cantidades de finiquito de acuerdo con el siguiente cuadro:

M47651A6T6C4JQmE1e0pEYn1fmN8VzC5x0200E8E1z7x0=

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí"







**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**ESTADO FINANCIERO**

RESUMEN DE IMPORTES		
<b>A</b>	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$ 123,851.87
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
<b>B</b>	<b>NÚMERO DE ESTIMACIÓN</b>	<b>IMPORTE ESTIMADO SIN IVA</b>
	ESTIMACIÓN UNO	\$ 000.00
	ESTIMACIÓN DOS	\$ 000.00
	ESTIMACIÓN N	\$ 000.00
<b>C</b>	<b>SUMA DE ESTIMACIONES</b>	<b>\$ 000.00</b>
<b>D</b>	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$ 122,463.89
<b>E</b>	<b>SUBTOTAL (C+D)</b>	<b>\$ 122,463.89</b>
<b>F</b>	<b>TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)</b>	<b>\$ 1,387.98</b>
<b>G</b>	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 19,594.22
<b>H</b>	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00
<b>I</b>	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 1,114.67
<b>J</b>	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 000.00
<b>K</b>	<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 140,943.44</b>

El saldo neto a pagar se realizará conforme a los artículos 104 y 105 del AGA II/2019.

**CONCLUSIONES**

El prestador de servicios conforme al artículo 169 Fracción V del AGA XIV/2019 deberá garantizar los vicios ocultos que pudieran surgir en un futuro con vigencia establecida en las bases de los trabajos realizados del "Mantenimiento de herrería", garantía que será determinante para efectuar el pago del importe plasmado en el presente finiquito, al respecto, el prestador de servicios presentó carta garantía con fecha veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro y vigencia de doce meses.

Por otra parte, a la firma del presente, el prestador de servicios extiende el más amplio finiquito, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato objeto del presente.

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí"

M147eAK6T0yY9pWkPpEY3ifimk8VzC5x9296F5QJZ7V0E





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Los trabajos motivo de este contrato fueron concluidos en su totalidad de conformidad con la suprema corte de justicia de la nación, en cumplimiento con los alcances y especificaciones de la misma, así como de los artículos 179 y 180 del Acuerdo General de Administración XIV/2019; haciendo constar la empresa prestadora de servicios, su conformidad con la presente y se compromete a no exhibir reclamación alguna que modifique o incremente las cantidades descritas, aceptando en su caso devolver los importes pagados en exceso y que surjan de una revisión posterior a la firma de ésta, por lo que de acuerdo con lo antes enunciado y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta de finiquito siendo las dieciocho horas con cincuenta y nueve minutos, de este mismo día, mes y año.

**POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA  
EN SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ  
"MINISTRO ANTONIO ROCHA GORDERO"**

Lic. Luis Fernando de la Torre Ramírez  
Director de Área

**DIRECCIÓN GENERAL DE  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

Arq. Bernardo Cervantes García  
Profesional Operativo

**POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS**

**GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.**

Apoderado Legal

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí"

M14728AK6T0YH9mE19p0E1Ym1f1mK0VzC5x9299F8jDfR7V80=