

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/TIJUANA/19/2024

SERVICIO: Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 41, 42, 43, 46, 47, 95, 96 Y 97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019.

PARTICIPANTES:

- 1.- Apolinar Alonzo Gijón
- 2.- Duran & Duran Asociados S. A. de C. V.
- 3.- Trisección Ingeniería, S. A. de C. V.

CLAVE:	CONCEPTOS/REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	PARTICIPANTES		
				Participante 1	Participante 2	Participante 3
HER.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN ELEMENTOS DE HERRERÍA COLOR EXISTENTE, A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O EQUIPO DE ASPERSIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: LIMPIEZA, PREPARACIÓN ASÍ COMO APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN PIEZAS Y ÁREAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.					
HER.01.01	VIGA IPR 18" X 9" DESARROLLO HASTA 38.70 ML. A DOS CARAS. Estacionamiento.	PZA	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
HER.01.02	VIGA IPR 18" X 9" DESARROLLO HASTA 38.70 ML. A UNA CARA. Estacionamiento.	PZA	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
HER.01.03	VIGA IPR 12" X 7" DESARROLLO HASTA 38.70 ML. A UNA CARA. Estacionamiento.	PZA	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
HER.01.04	VIGA IPR 18" X 6" DESARROLLO HASTA 18.29 ML. A DOS CARAS. Estacionamiento.	PZA	17	Si cumple	Si cumple	Si cumple
HER.01.05	VIGA IPR 14" X 7" DESARROLLO HASTA 4.52 ML. A DOS CARAS. Estacionamiento.	PZA	17	Si cumple	Si cumple	Si cumple
HER.01.06	VIGA IPR 14" X 7" DESARROLLO HASTA 4.52 ML. A UNA CARAS. Estacionamiento.	PZA	4	Si cumple	Si cumple	Si cumple
HER.01.07	COLUMNA IPR 14" X 10" HASTA 2.68 M. DE ALTURA A CUATRO CARAS Y PROTECCION PERIMETRAL CON 2 SOLERAS DE 3" X 1/4". Estacionamiento.	PZA	8	Si cumple	Si cumple	Si cumple
HER.01.08	COLUMNA IPR 14" X 10" HASTA 2.64 M. DE ALTURA A CUATRO CARAS Y PROTECCION PERIMETRAL CON 2 SOLERAS DE 3" X 1/4". Estacionamiento.	PZA	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
HER.01.09	COLUMNA IPR 12.5" X 9" HASTA 2.68 M. DE ALTURA A TRES CARAS. Estacionamiento.	PZA	7	Si cumple	Si cumple	Si cumple
HER.01.10	COLUMNA IPR 14" X 10" HASTA 2.68 M. DE ALTURA A TRES CARAS. Estacionamiento.	PZA	5	Si cumple	Si cumple	Si cumple
HER.01.11	COLUMNA IPR 14" X 7" HASTA 2.68 M. DE ALTURA A TRES CARAS. Estacionamiento.	PZA	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
HER.01.12	COLUMNA IPR 10" X 6" HASTA 2.68 M. DE ALTURA A TRES CARAS. Estacionamiento.	PZA	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
HER.01.13	COLUMNA IPR 12.5" X 9" HASTA 2.64 M. DE ALTURA A DOS CARAS. Estacionamiento.	PZA	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
HER.01.14	COLUMNA IPR 8" X 14" HASTA 2.55 M. DE ALTURA A DOS CARAS. Estacionamiento.	PZA	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
HER.01.15	COLUMNA IPR 8" X 14" HASTA 2.55 M. DE ALTURA A TRES CARAS. Estacionamiento.	PZA	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
HER.01.16	COLUMNA IPR 12.5" X 9" HASTA 2.55 M. DE ALTURA A DOS CARAS. Estacionamiento.	PZA	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
HER.01.17	PUERTA CORREDIZA 4.06 X 2.25 M. MARCO PERIMETRAL PTR 1 1/2", VERTICALES PTR 1" @ 5", TABLEROS DE LAMINA PERFORADA Y RIEL SUPERIOR DE 2 1/2". CONSIDERAR SUSTITUCIÓN DE SECCIÓN INFERIOR DE MARCO PERIMETRAL PTR 1 1/2" DE 4.06 M. Y SUSTITUCIÓN SECCIÓN DE TABLERO DE LÁMINA PERFORADA DE 4.06 M Y HASTA 1.50 M DE ALTURA. Acceso Estacionamiento.	PZA	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
HER.01.18	PUERTA CORREDIZA 3.77 X 2.25 M. MARCO PERIMETRAL PTR 1 1/2", VERTICALES PTR 1" @ 5", TABLEROS DE LAMINA PERFORADA Y RIEL	PZA	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
HER.01.19	PUERTA 1.00 X 2.79 M. UNA HOJA ABATIBLE, TABLERO CIEGO DE LÁMINA ACANALADA, ANTEPECHO DE 0.18 M. DE ALTO CON PERFIL TIPO PANAL. Cuarto Hidroneumático.	PZA	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
HER.01.20	REJILLA 0.42 X 3.98 M. SOLERA DE 1"X1/8".	PZA	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
HER.01.21	REJILLA 0.42 X 3.21 M. SOLERA DE 1"X1/8".	PZA	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
HER.01.22	REJILLA 0.42 X 3.25 M. SOLERA DE 1"X1/8".	PZA	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
HER.01.23	REJILLA 0.42 X 2.30 M. SOLERA DE 1"X1/8". CONSIDERAR SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2" CON ANCLAS Ø 1/2". CONSIDERAR TRABAJOS PARA COLOCACIÓN DE CONTRAMARCO, REPOSICIÓN DE PISO DE CONCRETO EN PERIMETRO DE 0.10 M. DE ANCHO Y HASTA 0.05 M. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
HER.01.24	REJILLA 0.42 X 4.00 M. SOLERA DE 1"X1/8".	PZA	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
HER.02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN ELEMENTOS DE HERRERÍA COLOR EXISTENTE, A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O EQUIPO DE ASPERSIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: LIMPIEZA, PREPARACIÓN ASÍ COMO APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN PIEZAS Y ÁREAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.			Si cumple	Si cumple	Si cumple
HER.02.01	COLUMNA IPR 6 1/2" X 8" X 3.65 DE ALTO	PZA	2	Si cumple	Si cumple	Si cumple
HER.02.02	COLUMNA IPR 4" X 6" X 3.65 DE ALTO	PZA	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
HER.02.03	COLUMNA IPR 4" X 6" X 3.20 DE ALTO	PZA	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
HER.02.04	POSTES IPR IPR 2 X 6" X 2.05 DE ALTO	PZA	4	Si cumple	Si cumple	Si cumple





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA 02/07/2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/TIJUANA/19/2024

SERVICIO: Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 41, 42, 43, 46, 47, 95, 96 Y 97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019.

PARTICIPANTES:

- 1.- Apolinar Alonzo Gijón
- 2.- Duran & Duran Asociados S. A. de C. V.
- 3.- Trisección Ingeniería, S. A. de C. V.

CLAVE:	CONCEPTOS/REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	PARTICIPANTES		
				Participante 1	Participante 2	Participante 3
HER.03	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA CISTERNA 0.67 X 0.67 M. CON MARCO DE ÁNGULO 1"X1"X 1/8", PLACA ANTIDERRAPANTE DE 1/4", CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2" Y OREJAS PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX. CONSIDERAR: RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE TAPA EXISTENTE. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	3	Si cumple	Si cumple	Si cumple
HER.04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO COMEX 100 BRILLANT COLOR BLANCO, EN PLAFÓN DE LOSACERO EN ESTACIONAMIENTO CON SECCIÓN DE 2.20 X 4.52 M. A DOS MANOS MÍNIMO, APLICADA CON BROCHA O EQUIPO DE ASPERSIÓN, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE; CONSIDERAR: PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE PRIMARIO PIMEX WASH PRIMER MARCA COMEX. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	3	Si cumple	Si cumple	Si cumple
HER.05	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN ELEMENTOS DE HERRERÍA COLOR EXISTENTE, A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O EQUIPO DE ASPERSIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: LIMPIEZA, PREPARACIÓN ASÍ COMO APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN PIEZAS Y ÁREAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.			Si cumple	Si cumple	Si cumple
HER.05.01	PUERTA 1.50 X 2.25 M. 1 HOJA ABATIBLE, MARCO PERIMETRAL PTR 2", COLUMNA DE 4", 12 VERTICALES PTR 3/4" REMATADOS CON PUNTA Y TABLERO DE LAMINA PERFORADA. Acceso Posterior.	PZA	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
HER.05.02	PORTÓN 3.01 X 2.25 M. 1 HOJA ABATIBLE, MARCO PERIMETRAL PTR 2", 24 VERTICALES PTR 3/4" REMATADOS CON PUNTA Y TABLERO DE LAMINA PERFORADA. CONSIDERAR ENGRASADO DE BALEROS. Acceso Posterior.	PZA	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
HER.05.03	PORTÓN 5.38 X 2.25 M. 1 HOJA ABATIBLE CON PUERTA INCLUIDA 1.02 DE 2.25 M. MARCO PERIMETRAL Y 4 REFUERZOS DE PTR 2", COLUMNAS LATERALES DE 4", 42 VERTICALES PTR 3/4" REMATADOS CON PUNTA Y TABLERO DE LAMINA PERFORADA. CONSIDERAR ENGRASADO DE BALEROS. Acceso Posterior.	PZA	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
HER.05.04	PROTECCIÓN MALLA DE 1.50 M. DE ALTURA CON REFUERZO SUPERIOR LONGITUDINAL Y 19 VERTICALES CON PTR 2" DESARROLLO HASTA 16 ML. EN DIFERENTES SECCIONES. Acceso Posterior.	PZA	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
HER.05.05	PROTECCIÓN 5.50 X 2.18 M. REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR PTR 2", ESQUINERO CON TUBO 3 1/2" DIAMETRO, 34 VERTICALES PTR 3/4" REMATADOS CON PUNTA. Protección Medidores.	PZA	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
HER.05.06	PROTECCIÓN 1.10 X 2.18 M. REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR PTR 2", 9 VERTICALES PTR 3/4" REMATADOS CON PUNTA. Protección Medidores.	PZA	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
HER.06	DADO DE CONCRETO SIMPLE PARA ENCAMISAR BASE DE COLUMNA, HECHO EN OBRA F'c=100 KG/M2 EN SECCIÓN DE 0.20 X 0.20 X 0.60 M. DE ALTURA, REFUERZO ACERO 4 ANCLAS VARILLA 3/8, HASTA 0.80 M. ALTURA, Y MALLA DE GALLINERO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	3	Si cumple	Si cumple	Si cumple
NO APLICA	Asistencia obligatoria a la visita al sitio	PZA	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
La cotización deberá incluir:						
a	Datos completos de la empresa, sea persona física o moral, incluyéndose nombre o razón social, domicilio físico y fiscal, registro federal de causante y teléfonos.	PZA	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
b	Tiempo de 30 días naturales para la ejecución de los trabajos de Mantenimiento de herrería	PZA	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
c	Vigencia de la Cotización será de 30 días hábiles, contados a partir de la entrega del documento a la Casa de la Cultura Jurídica	PZA	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
d	condiciones de pago, aceptando hacerlo en una sola exhibición, al término y aceptación de los trabajos	PZA	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
e	Especificar claramente el Impuesto al Valor Agregado (IVA)	PZA	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
f	Nota: esta cotización, comprende, considera y cubre en absoluto: los alcances que se señalan en el catálogo de conceptos, especificaciones particulares, notas importantes y anotaciones de la minuta de reunión de trabajo señaladas por la Dirección General de Infraestructura Física de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.	PZA	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
g	Constancia de situación Fiscal	PZA	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple
h	Datos bancarios de la persona física o moral	PZA	1	Si cumple	Si cumple	No cumple no incluyó lo solicitado



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA 02/07/2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/TIJUANA/19/2024

SERVICIO: Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 41, 42, 43, 46, 47, 95, 96 Y 97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019.

PARTICIPANTES:

- 1.- Apolinar Alonzo Gijón
- 2.- Duran & Duran Asociados S. A. de C. V.
- 3.- Trisección Ingeniería, S. A. de C. V.

CLAVE:	CONCEPTOS/REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	PARTICIPANTES		
				Participante 1	Participante 2	Participante 3
	Conclusión:			Se indican los requisitos solicitados con base en los cuales se analizó y determinó que sí cumple con ellos	Se indican los requisitos solicitados con base en los cuales se analizó y determinó que sí cumple con ellos	Se indican los requisitos solicitados con base en los cuales se analizó y determinó que NO cumple con ellos
	<u>DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO.</u>			Se determina "Favorable"	Se determina "Favorable"	Se determina "No Favorable"

ELABORÓ

LIC. JESSICA ARÉCHIGA RODRÍGUEZ
ENLACE ADMINISTRATIVA DE LA CCJ EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

REVISÓ

LIC. JOSÉ CRISTIAN SALINAS MEDINA
DIRECTOR DE LA CCJ EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA