



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA  
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VILLAHERMOSA, TABASCO

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: 13/06/2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/VILLAHERMOSA/09/2024

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO: ADECUACIÓN DEL SITE EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VILLAHERMOSA, TABASCO

FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULOS 43, 46, 47, 95, 96, 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019. ARTÍCULO 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008

PARTICIPANTES:


1.- CORPORATIVO GORSE, S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS
				1
<b>I PRELIMINARES</b>				
PRE.01	Colocación de protección en la zona de trabajos cubriendo racks de datos y CCTV, así como delimitar área de trabajo dentro de oficina, a base de plástico negro Cal. 600 en interiores para protección de polvos. Precio unitario por obra terminada.	M2	27.50	Si cumple
<b>II ALBAÑILERIA</b>				
ALB.01	Muro divisorio de Tabla-roca con bastidor construido a base de canales y postes de lámina galvanizada Cal. 26 y 96 mm de espesor con placa de 16 mm en dos caras, con canales y postes de lámina de 63.5 mm de ancho, esquineros, rebordes, almacenaje, estiba, colocación, emplastecido, cortes, perfilado y abertura de huecos para instalaciones; emboquillados, refuerzos para salidas, aislante de lana de fibra de vidrio. Precio unitario por obra terminada.	M2	3.85	Si cumple
<b>III ACABADOS</b>				
ACA.01	Acabado con recubrimiento texturizado acrílico ultraligero base agua terminado final tipo cascara de naranja (igualar al existente dentro de la oficina de eventos), con fungicida especial para proteger la película del recubrimiento para evitar la formación de algas y hongos. Precio unitario por obra terminada.	M2	7.70	Si cumple
ACA.02	Pintura Vinílica con mínimo contenido de acrílicos en muros y plafones aplicada a dos manos hasta cubrir completamente la superficie en color blanco para igualar el tonos existente en muros adyacentes, considerar elementos de protección en pisos y muros. Precio unitario por obra terminada.	M2	7.70	Si cumple
<b>IV CARPINTERIA</b>				
CAR.01	Suministro, fabricación y colocación de puerta de madera de 0.80 x 2.00 m aproximadamente (se deberá verificar la altura en sitio), hecha a base de bastidor de madera de pino de primera y triplay de 6 mm de espesor, acabado con plástico laminado marca Ralph Wilson modelo Wild Cherry 7054; formada por un marco perimetral de tiras de madera de 50 x 25 mm y peñazos de 25 x 50 mm a cada 30 cm con dos perforaciones de 6 mm a cada 20 cm de los paños para ventilación interior, unidos entre si a base de espiga y caja con pegamento de acetato de polivinil y clavo sin cabeza de 19 mm, forrado con triplay de 6 mm de espesor de calidad "A" por los dos lados, clavado y pegado; portachapa de madera con espesor de 25 mm, escuadras de 150 x 150 x 25 mm en sus cuatro esquinas. Precio unitario por obra terminada.	PZA	1.00	Si cumple
<b>V AIRE ACONDICIONADO</b>				
AA.01	Suministro de Equipo de Aire Acondicionado tipo mini-split con capacidad para 18,000 btu/hr 1.5 T.R. solo frio, marca Trane, modelo de Evaporadora 4MCW1518A1 y Condensadora 4TTK1518A1 con características eléctricas 220-2-60., con características eléctricas 220 2-60. Incluye: cargo directo por el costo de los materiales, kit de instalación, control remoto, traslado en sitio "Site" y "Azotea", depreciación, garantías. Ubicado en cuarto "site" primer nivel de la Casa de la Cultura Jurídica. Precio unitario por obra terminada.	PZA	1.00	Si cumple
AA.02	Instalación de Equipo de Aire Acondicionado tipo mini-split con capacidad para 18,000 btu/hr 1.5 T.R. solo frio, marca Trane, modelo de Evaporadora 4MCW1518A1 y Condensadora 4TTK1518A1 con características eléctricas 220-2-60. Incluye: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, fijación, trazo, kit de accesorios para instalación, conexión a alimentación eléctrica y a líneas de refrigerante, carga de refrigerante R410A, pruebas de arranque y funcionalidad, capacitación a personal operativo. Ubicado en cuarto "site" primer nivel y en azotea de la Casa de la Cultura Jurídica. Precio unitario por obra terminada.	PZA	1.00	Si cumple


AA.03	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible, tipo "L" marca Nacobre; incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo horizontal y vertical hasta el lugar de su utilización, lavado a base de trifosfato de sodio y agua caliente por inmersión, trazo, corte, lijado, desperdicio, fijación, nivelación, soldadura y pruebas, retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel, de 1/2" de diámetro. Precio unitario por obra terminada.	ML	26.00	Si cumple
AA.04	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible, tipo "L" marca Nacobre, de 1/4" de diámetro. Precio unitario por obra terminada.	ML	26.00	Si cumple
AA.05	Suministro e instalación de indicador de líquido y humedad, incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete de obra, acarreo, percloroetileno, soldadura aga fosco 710, fundente aga 2800 lija, equipo de oxígeno-acetileno, limpieza y retiro de sobrantes, fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. Para tubo de 12.7 mm de diámetro (1/2"), marca Emerson. Precio unitario por obra terminada.	PZA	1.00	Si cumple
AA.06	Suministro e instalación de eliminador de vibración, de 12.7 mm de diámetro (1/2"). Precio unitario por obra terminada.	PZA	1.00	Si cumple
AA.07	Suministro e instalación de eliminador de vibración, de 6.35 mm de diámetro (1/4"). Precio unitario por obra terminada.	PZA	1.00	Si cumple
AA.08	Suministro e instalación de válvula para refrigerante ecológico, de termo expansión, de 6.35 mm de diámetro (1/4"), marca: Danfoss. Precio unitario por obra terminada.	PZA	1.00	Si cumple
AA.09	Suministro e instalación de válvula para refrigerante ecológico, de solenoide, de 6.35 mm de diámetro (1/4"); marca: Danfoss. Precio unitario por obra terminada.	PZA	1.00	Si cumple
AA.10	Suministro y colocación de aislamiento a base de poliestireno para tuberías de refrigeración incluye: pegamento y sellador, trazo, corte, fijación, para tubo de: 1/2" de diámetro, cinta aislante, manta cruda e impermeabilizante. Precio unitario por obra terminada.	ML	26.00	Si cumple
AA.11	Suministro y colocación de aislamiento a base de poliestireno para tuberías de refrigeración incluye: pegamento y sellador, trazo, corte, fijación, para tubo de: 1/4" de diámetro, cinta aislante, manta cruda e impermeabilizante. Precio unitario por obra terminada.	ML	26.00	Si cumple
VI	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>			
EL.01	Suministro y colocación de tubo conduit metálico galvanizado pared gruesa galvanizada semipesado de 16 mm de diámetro marca Rymco. Precio unitario por obra terminada.	ML	50.00	Si cumple
EL.02	Suministro y colocación de monitor fundido o troquelado galvanizado; de 16 mm de diámetro. Precio unitario por obra terminada.	PZA	9.00	Si cumple
EL.03	Suministro y colocación de doble contratuerca fundido o troquelado galvanizado; de 16 mm de diámetro. Precio unitario por obra terminada.	PZA	9.00	Si cumple
EL.04	Suministro e instalación de conduit rectangular de aluminio. FS1 - 16 mm de diámetro. Precio unitario por obra terminada.	PZA	3.00	Si cumple
EL.05	Suministro e instalación de conduit ovalado con tapa de empaque integrado. Marca Eaton. C17 - 16 mm de diámetro. Precio unitario por obra terminada.	PZA	5.00	Si cumple
EL.06	Suministro e instalación de conduit ovalado con tapa de empaque integrado. Marca Eaton. LR17 - 16 mm de diámetro. Precio unitario por obra terminada.	PZA	5.00	Si cumple
EL.07	Suministro e instalación de conduit ovalado con tapa de empaque integrado. Marca Eaton. LB17 - 16 mm de diámetro. Precio unitario por obra terminada.	PZA	5.00	Si cumple
EL.08	Suministro e instalación de conduit ovalado con tapa de empaque integrado. Marca Eaton. LR17 - 16 mm de diámetro. Precio unitario por obra terminada.	PZA	5.00	Si cumple
EL.09	Suministro e instalación de conduit ovalado con tapa de empaque integrado. Marca Eaton. LL17 - 16 mm de diámetro. Precio unitario por obra terminada.	PZA	5.00	Si cumple
EL.10	Suministro e instalación de conector recto a prueba de líquidos; de 16 mm de diámetro tipo liquid-tight. Precio unitario por obra terminada.	PZA	6.00	Si cumple
EL.11	Suministro e instalación de conector curvo a prueba de líquidos; de 16 mm de diámetro tipo liquid-tight. Precio unitario por obra terminada.	PZA	6.00	Si cumple
EL.12	Suministro e instalación de tubo conduit flexible metálico; de 10 mm de diámetro liquid-tight, con dos conectores rectos, y cuatro contratuercas. Precio unitario por obra terminada.	ML	20.00	Si cumple
EL.13	Suministro e instalación de tubo conduit flexible metálico; de 16 mm de diámetro liquid-tight. Precio unitario por obra terminada.	ML	6.00	Si cumple
EL.14	Suministro y colocación de cable de cobre. Cable tipo XHHW-LS ROHS -75°C, Calibre 16 AWG. Precio unitario por obra terminada.	ML	23.00	Si cumple
EL.15	Suministro y colocación de cable de cobre. Cable tipo XHHW-LS ROHS -75°C, Calibre 10 AWG. Precio unitario por obra terminada.	ML	110.00	Si cumple
EL.16	Suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre 12. AWG. Precio unitario por obra terminada.	ML	46.50	Si cumple

EL.17	Suministro y colocación de soportes para tuberías en azotea. De solera de fierro de 3/4" x1", tipo trapecio con un tramo de Unicanal de 2x4 pulgadas para cama de 3 tuberías de 20 cm de longitud, con tornillo de latón de cabeza hexagonal de 1/4" de diámetro y 1/2" de longitud de cuerda standard y rondana plana de presión, taquete de sujeción al piso para unidades de iluminación tipo de empotrar y cajas cuadradas. Indicado en Detalle 1 de plano EL-AA-01. Precio unitario por obra terminada.	PZA	68.00	Si cumple
EL.18	Suministro e instalación de interruptor de seguridad, energía almacenada por resorte. Interruptor de seguridad servicio general clase 3130 - 2 polos -30a- 120/240v - con porta fusibles. Modelo: d221nrb marca SQD en gabinete nema 3R, de 2 x 20 AMP. 100ka, C.I., NEMA-3R. Precio unitario por obra terminada.	PZA	1.00	Si cumple
EL.19	Suministro e instalación de interruptor termo magnético tipo spectra, enchufable, para tablero i-line. Interruptor spectra de 2 X 20 AMP., Marco HDA-25KA., 600 v.c.a., (a.c.i.). Precio unitario por obra terminada.	PZA	1.00	Si cumple
EL.20	Suministro e instalación de interruptor termo magnético, atomillable, para tablero de zona (alumbrado y receptáculos). De 1 x 15 AMP., 120/240 v.c.a., 10,000 c.i. marca SQD. Precio unitario por obra terminada.	PZA	1.00	Si cumple
VII	<b>LIMPIEZA</b>			
LIM.01	Limpieza final de la obra, la cual deberá dejar en condiciones óptimas de ser utilizada cada área, se realizará con detergentes y limpiadores, se incluyen los pisos, puertas, ventanas, vidrios, muebles y todo aquel elemento que lo requiera (no deberá quedar rastro de materiales y/o desechos) a satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Precio por unidad de obra terminada.	M2	45.44	Si cumple
<b>CONCLUSIÓN:</b>				El servicio es acorde a los requerimientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
<b>DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO.</b> De las empresas que cotizaron conforme a los alcances técnicos para la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa, Tabasco se determina:				Favorable

ELABORÓ:

  
 LIC. MARÍA LUISA PÉREZ MARTÍNEZ  
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA  
 EN VILLAHERMOSA, TABASCO

REVISÓ:

  
 MTRA. IRMA WADE TRUJILLO  
 DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN  
 VILLAHERMOSA, TABASCO