

**Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de
bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links <https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf>, https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf y <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf> en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de nueve páginas del acta de entrega recepción y es parte integrante de la versión pública relacionado con el contrato 70240081, relativo al servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado, por el periodo del 04 de abril de 2024 al 17 de septiembre de 2024, para la Casa de la Cultura Jurídica en Chetumal, Quintana Roo, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mtro. Erik Isaí Ferrer Solalinde

Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Chetumal, Quintana Roo.



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. En los casos de reducción o ampliación de trabajos, los mismos se indicarán en el finiquito.

El plazo de ejecución del "contrato original" fue de (quince) días naturales por servicio, comprendido primer servicio del día 04 de abril al 18 de abril del 2024, el segundo servicio al día 01 de julio al 15 de julio de 2024, el tercer servicio del 3 de septiembre al 17 de septiembre de 2024, de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

HECHOS

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, el prestador de servicios dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 09 de septiembre de 2024 en el que señala como fecha de término el 17 de septiembre de 2024), a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

PRIMER SERVICIO

M.A.A.01 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 24,000 btu/h; modelos 2TTK0524G1P00AA / 2MCW0524G1000AA, con características eléctricas 220/2/60 (R-22). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sala de Consulta en 1° piso PZA 1.00

M.A.A.02Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 24,000 btu/h; modelo 4TXK5524A1P00AA / 4MXW5524A1000AA, con características eléctricas 220/2/60 (R410a). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sala de Consulta en 1° piso PZA 1.00

M.A.A.03Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-Techo marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/h; modelos 4TTB3060A1 / MCX060G1, con características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Biblioteca 1°piso PZA1.00

M.A.A.04Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 18,000 btu/h; modelos 4TXK5518A1 / 4MXW5518A1, con características eléctricas del sistema 220/2/60 (R-410A). P.U.O.C.T. Equipo ubicado en eventos P.B. PZA 1.00

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al ("Mantenimiento correctivo y preventivo acondicionados de la Casa de la Cultura Jurídica ministro José Alfonso Abitia Arzapalo")

xq1r2z/b%kz6y1B08M1ubZzghfNKG10CXEC6RG6YU6betMAK03-8pU=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

M.A.A.05 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE con capacidad de 18,000 btu/h; modelos 2TTK0518G1P00A / 2MCW0518G1000AA, con características eléctricas 220/2/60 (R-22). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en MAI en P.B. PZA 1.00

M.A.A.07 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Paquete marca TRANE de capacidad de 180,000 btu/h; modelo TCH180B300HB, con características eléctricas 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sala de Videoconferencia y Aula de Capacitación PZA 1.00

M.A.A.08 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca TRANE con capacidad de 60,000 btu/h; modelo 2TTB0060A1000A / MCD060D1P0AA, con características eléctricas 220/2/60 (R-22). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.

M.A.A.08.1 Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples PZA 1.00

M.A.A.08.2 Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples PZA 1.00

M.A.A.08.3 Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples PZA 1.00

M.A.A.09 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-Techo marca CARRIER con capacidad de 36,000 btu/h; modelo 38CKC036-M-3 / GFL-2050CC, con características eléctricas 220/2/60 (R-22). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina del Titular PZA 1.00

M.A.A.10 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-Techo marca TRANE de capacidad 18,000 btu/h; 4TTB3018H1000AA / MCX518G10RAA, con características eléctricas del sistema 220/2/60 (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina del Enlace Administrativo PZA 1.00

M.A.A.11 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-Techo marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h; modelos 4TTB3036A1 / MCX536G10RAA, con características eléctricas del sistema 220/2/60 (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.

M.A.A.11.1 Equipo ubicado en Archivo Planta Baja (Lado Izquierdo, no. serie 3T0214 – 1011422 PZA 1.00

M.A.A.11.2 Equipo ubicado en Archivo Planta Baja (Lado Derecho, no serie 3T0214 - 201875) PZA1.00

M.A.A.12 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 12,000 btu/h; modelos 4TXK5512A1 / 4MXW5512A1, con características eléctricas del sistema 220/2/60 (R-410A). P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Librería PZA 1.00

VARIOS

M.D.01 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo deshumidificador marca MUNTERS para 300 CFM; modelo HC-300, con características eléctricas 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipos ubicados en Salón de Usos Múltiples P.B. PZA 3.00

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al ("Mantenimiento correctivo y preventivo acondicionados de la Casa de la Cultura Jurídica ministro José Alfonso Abitia Arzapalo")

xq1r2z7b/8x3y0f/B080MUpZz9ghNKG0CXC06RG0YV0e0tLMAK03-0p U=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

M.EV.01 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a extractor marca Soler & Palau para 300 CFM; modelo DECOR 300, con características eléctricas 127/1/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. PZA 2.00

M.C.A.A.01 Suministro e instalación de Interruptor de Seguridad, clase 3130 servicio general nema tipo 3R, intemperie, de 2x30 amperes, cat. D221NRB, marca Square 'D', para equipo M.A.A.02. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. PZA 1.00

M.C.A.A.02 Suministro e instalación de kit de arranque duro marca AVALY modelo SPP6. para los equipos: M.A.A.05, 09 y 11. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. PZA 4.00

M.C.A.A.03 Suministro e instalación de sensor de temperatura para equipo M.A.A.10. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. PZA 1.00

SEGUNDO SERVICIO

M.A.A.01 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 24,000 btu/h; modelos 2TTK0524G1P00AA / 2MCW0524G1000AA, con características eléctricas 220/2/60 (R-22). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sala de Consulta en 1° piso PZA 1.00

M.A.A.02 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 24,000 btu/h; modelo 4TXK5524A1P00AA / 4MXW5524A1000AA, con características eléctricas 220/2/60 (R410a). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sala de Consulta en 1° piso PZA 1.00

M.A.A.03 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio; de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-Techo marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/h; modelos 4TTB3060A1 / MCX060G1, con características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Biblioteca 1° piso PZA 1.00

M.A.A.04 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio; de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 18,000 btu/h; modelos 4TXK5518A1 / 4MXW5518A1, con características eléctricas del sistema 220/2/60 (R-410A). P.U.O.C.T. Equipo ubicado en eventos P.B. PZA 1.00

M.A.A.05 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE con capacidad de 18,000 btu/h; modelos 2TTK0518G1P00A / 2MCW0518G1000AA, con características eléctricas 220/2/60 (R-22). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en MAI en P.B. PZA 1.00

M.A.A.07 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Paquete marca TRANE de capacidad de 180,000 btu/h; modelo TCH180B300HB, con características eléctricas 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sala de Videoconferencia y Aula de Capacitación PZA 1.00

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al ("Mantenimiento correctivo y preventivo de aires acondicionados de la Casa de la Cultura Jurídica ministro José Alfonso Abitia Arzapalo")

xq1r2z/bk&aj6y/B088M/bpZZgfhNK6B6CXC66RG6YU6beLMAK03-6p U=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

M.A.A.08 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca TRANE con capacidad de 60,000 btu/h; modelo 2TTB0060A1000A / MCD060D1P0AA, con características eléctricas 220/2/60 (R-22). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.

M.A.A.08.1 Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples PZA 1.00

M.A.A.08.2 Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples PZA 1.00

M.A.A.08.3 Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples PZA 1.00

M.A.A.09 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-Techo marca CARRIER con capacidad de 36,000 btu/h; modelo 38CKC036-M-3 / GFL-2050CC, con características eléctricas 220/2/60 (R-22). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina del Titular PZA 1.00

M.A.A.10 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio; de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-Techo marca TRANE de capacidad 18,000 btu/h; 4TTB3018H1000AA / MCX518G10RAA, con características eléctricas del sistema 220/2/60 (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina del Enlace Administrativo PZA 1.00

M.A.A.11 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio; de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-Techo marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h; modelos 4TTB3036A1 / MCX536G10RAA, con características eléctricas del sistema 220/2/60 (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.

M.A.A.11.1 Equipo ubicado en Archivo Planta Baja (Lado Izquierdo, no. serie 3T0214 - 1011422) PZA 1.00

M.A.A.11.2 Equipo ubicado en Archivo Planta Baja (Lado Derecho, no serie 3T0214 - 201875) PZA 1.00

M.A.A.12 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio; de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 12,000 btu/h; modelos 4TXK5512A1 / 4MXW5512A1, con características eléctricas del sistema 220/2/60 (R-410A). P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Librería PZA 1.00

M.A.A.13 Mantenimiento preventivo realizando solo las actividades de limpieza correspondientes al 2° servicio; de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca TRANE modelo unidad condensadora 4TXK1624A1 modelo unidad evaporadora 4MXW1624A1, HI-WALL con capacidad de 24,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. PZA 1.00

M.D.01 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio; a equipo deshumidificador marca MUNTERS para 300 CFM; modelo HC-300, con características eléctricas 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipos ubicados en Salón de Usos Múltiples P.B. PZA 3.00

M.EV.01 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio; a extractor marca Soler & Palau para 300 CFM; modelo DECOR 300, con características eléctricas 127/1/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. PZA 2.00

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al ("Mantenimiento correctivo y preventivo de aires acondicionados de la Casa de la Cultura Jurídica ministro José Alfonso Abitia Arzapalo")

xq1r2z7b/8z3dyfB08MUpZz9ghNK6E0CXED6R60YU6betLMAK03-gpU=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

TERCER SERVICIO

M.A.A.01 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca TRANE, modelo condensadora 2TTK0524G1P00AA, modelo evaporadora 2MCW0524G1000AA con capacidad de 24,000 btuh, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sala de Consulta en 1° piso PZA 1.00

M.A.A.02 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca TRANE, modelo condensadora 4TXK5524A1P00AA, modelo evaporadora 4MXW5524A1000AA con capacidad de 24,000 btuh, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sala de Consulta en 1° piso PZA 1.00

M.A.A.03 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; de equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT, con capacidad de 5.0 T.R. (60,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TTB3060A1, modelo evaporador MCX060G1 tipo PISO-TECHO características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Biblioteca 1° piso PZA 1.00

M.A.A.04 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; de equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT, con capacidad de 1.5 T.R. (18,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TXK5518A1, modelo evaporador 4MXW5518A1 tipo HI-WALL características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. Equipo ubicado en eventos P.B. PZA 1.00

M.A.A.05 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca TRANE, modelo condensadora 2TTK0518G1P00A, modelo evaporadora 2MCW0518G1000AA con capacidad de 18,000 btuh, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en MAI en P.B. PZA 1.00

M.A.A.06 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; de equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT, con capacidad de 2.0 T.R. (24,000 btu/h) marca TRANE, modelo evaporadora 4MXW2324A1000, modelo evaporador 4TXK2324A1P tipo HI-WALL características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A) Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en SITE PZA 1.00

M.A.A.07 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo paquete, marca TRANE, modelo TCH180B300HB, con capacidad de 180,000 btuh, con características eléctricas 220/3/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sala de Videoconferencia y Aula de Capacitación PZA 1.00

M.A.A.08 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo fan & coil, marca TRANE, modelo 2TTB0060A1000A, con capacidad de 60,000 btuh, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.

M.A.A.08.1 Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples PZA 1.00

M.A.A.08.2 Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples PZA 1.00

M.A.A.08.3 Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples PZA 1.00

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al ("Mantenimiento correctivo y preventivo de aires acondicionados de la Casa de la Cultura Jurídica ministro José Alfonso Abitia Arzapalo")

xqrcz7b6k6y1B08MubZzqfNKG10XEC6RG0YU6etLMAKD-gp U=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

M.A.A.09 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo 38CKC036-M-3, con capacidad de 36,000 btuh, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina del Titular PZA 1.00

M.A.A.10 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; de equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT, con capacidad de 1.5 T.R. (18,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TTB3018A1, modelo evaporador MCX518G10 tipo PISO-TECHO características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina del Enlace Administrativo PZA 1.00

M.A.A.11 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; de equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT, con capacidad de 3.0 T.R. (36,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TTB3036A1, modelo evaporador MCX536G10 tipo PISO-TECHO características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T.

M.A.A.11.1 Equipo ubicado en Archivo Planta Baja (Lado Izquierdo) PZA 1.00

M.A.A.11.2 Equipo ubicado en Archivo Planta Baja (Lado Derecho) PZA 1.00

M.A.A.12 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; de equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT, con capacidad de 1.0 T.R. (12,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TXK5512A1, modelo evaporador 4MXW5512A1 tipo HI WALL características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Librería PZA 1.00

M.A.A.13 Mantenimiento preventivo realizando solo las actividades de limpieza correspondientes al 3° servicio; de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca TRANE modelo unidad condensadora 4TXK1624A1 modelo unidad evaporadora 4MXW1624A1, HI-WALL con capacidad de 24,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. PZA 1.00

M.D.01 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo deshumidificador, marca MUNTERS, modelo HC-300, para 300 cfm, con características eléctricas 220/3/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipos ubicados en Salón de Usos Múltiples P.B. PZA 3.00

M.EV.01 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a extractor, marca SOLER & PALAU, modelo DECOR 300, para 300 cfm, con características eléctricas 127/1/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. PZA 2.00

M.C.A.A.04 Aplicación de pintura para las instalaciones de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica. Incluye; Mano de Obra, Materiales, y Herramienta. P.U.O.C.T. JGO. 1.00

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del apoyo técnico de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al ("Mantenimiento correctivo y preventivo de aires acondicionados de la Casa de la Cultura Jurídica ministro José Alfonso Abitia Arzapalo")

xq1r2z/bk&aj6y/1B08M/UpZZgfhNK610XEC6RG0YU6betMAK03-6p U=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONCLUSIÓN

Los trabajos motivo del contrato simplificado (mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados, realizado por adjudicación directa) (**No. 70240081**), relativo a los trabajos del ("**Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados para la Casa de la Cultura Jurídica ministro José Alfonso Abitia Arzapalo**") fueron concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

RESUMEN DE IMPORTES		
A	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$ 111,476.93
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
B	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
	ESTIMACIÓN UNO	\$ 41,069.49
	ESTIMACIÓN DOS	\$ 28,274.27
	ESTIMACIÓN N	\$ 32,315.95
C	SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 101,659.71
D	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$ 0.000
E	SUBTOTAL (C+D)	\$ 101,659.71
F	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)	\$ 10,602.60
G	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 8,132.77
H	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00
I	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00
J	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 000.00
K	NETO A PAGAR	\$ 109,792.48

xq1r2z7b/6s3b6y/1B08AMUpZz9ghNK6E610XEC6RG6YU6beLMAK03-gp U =

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes documentos:

	SI	NO	NO APLICA
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As built):	()	()	(X)
Manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes:	()	()	(X)
Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los equipos instalados:	()	()	[REDACTED]

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al ("**Mantenimiento correctivo y preventivo de aires acondicionados de la Casa de la Cultura Jurídica ministro José Alfonso Abitia Arzapalo**")



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al apoyo técnico.

El prestador de servicios hace entrega de la estimación, carátulas de estimación, resumen de partidas e informes por escrito con soporte fotográfico.

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las 14:00 horas del día 11 de noviembre de 2024.


POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
"MINISTRO JOSE ALFONSO ABITIA
ARZAPALO"**

**DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

Mtro. Erik Isaí Ferrer Solalinde
Director de la CCJ

Ing. Julio Cesar Hernández Valencia
Apoyo Técnico



SERVICIOS

andoval

xq1r2z/bkax3b6dyfB08AMt0pZzgf4NK6E6ICXfE06RG00V06etAMAX03-03pU=

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al ("Mantenimiento correctivo y preventivo de aires acondicionados de la Casa de la Cultura Jurídica ministro José Alfonso Abitia Arzapalo")